# RELATÓRIO DE EXECUÇÃO
# MENSAL DE OBRAS E SERVIÇOS

**CONCESSIONÁRIA: NOVA 381**

**RODOVIA: BR-381/MG.**

**TRECHO: 450+400 EM BELO HORIZONTE, NO ENTRONCAMENTO COM A BR-262/MG (ACESSO A SABARÁ), ATÉ O KM 146+900, NO ENTRONCAMENTO COM A BR-116/MG, EM GOVERNADOR VALADARES**

**EXTENSÃO: 303,500 KM**

**REFERÊNCIA: MARÇO/2026**

**ABRIL DE 2026**

**SUMÁRIO**

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO ..... 1

MENSAL DE OBRAS E SERVIÇOS ..... 1

1. INFORMAÇÕES CONTRATUAIS DA CONCESSÃO ..... 3
2. INFORMAÇÕES GERAIS DA CONCESSÃO ..... 4
3. PRINCIPAIS OBRAS ..... 7
4. ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS ..... 8
5. RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DAS OBRAS ..... 31
6. TERMO DE ENCERRAMENTO ..... 64

# 1. INFORMAÇÕES CONTRATUAIS DA CONCESSÃO

- ✓ **Concessionária:** Nova 381
- ✓ **Edital de Concessão:** 01/2024
- ✓ **Contrato de Concessão:** 01/2024
- ✓ **Rodovia:** BR-381
- ✓ **Trecho:** Início em Belo Horizonte/MG, no entroncamento com BR-262/MG (p/Sabará) Até o entroncamento com a BR-116/MG (Governador Valadares/MG)
- ✓ **Extensão:** 303,500 Km
- ✓ **Assinatura do Contrato:** 23/01/2025
- ✓ **Início da Concessão:** 06/02/2025
- ✓ **Tempo de Assunção:** 30 anos

# 2. INFORMAÇÕES GERAIS DA CONCESSÃO

A Nova 381 é responsável pela operação de 303,5 quilômetros da BR-381, que se estende do km 450+400, em Belo Horizonte, no entroncamento com a BR-262/MG (acesso a Sabará), até o km 146+900, no entroncamento com a BR-116/MG, em Governador Valadares.

Conforme estabelecido no contrato de concessão, as obras de duplicação e melhorias no trecho inicial da rodovia (km 450+400) até o km 421+900, em Caeté, continuarão sob a responsabilidade do DNIT. Esse segmento de aproximadamente 28,5 quilômetros será incorporado à gestão da Nova 381 a partir do oitavo ano de concessão, quando a concessionária assumirá também a recuperação e manutenção desse trecho.

O Programa de Exploração da Rodovia (PER) estabelece todas as condições para a execução do contrato de concessão, definindo os serviços e obras a serem realizados pela Concessionária ao longo do período contratual. O documento também fixa as diretrizes técnicas, normas aplicáveis, parâmetros de desempenho e cronogramas de execução que devem ser rigorosamente observados em todas as etapas de implantação e operação da rodovia.

O Contrato de Concessão foi assinado em janeiro de 2025, com o início da operação em 06 de agosto de 2025 e a cobrança do pedágio entre os trechos denominados P1-P2 do Km 421+900 ao Km 345+270 no dia 27 de setembro de 2025. Entre as obrigações iniciais da Concessionária, destaca-se a fase de Trabalhos Iniciais, que compreende o conjunto de obras e intervenções destinadas a restabelecer e garantir as condições mínimas de trafegabilidade, segurança e conforto aos usuários no trecho concedido.

O trecho sob concessão está integralmente localizado no Estado de Minas Gerais (MG), conforme representado na Figura 1.




**Figura 1: Localização do trecho concedido em MG.**

A Concessão conta 7 bases operacionais e 5 pedágios eletrônicos (free flow) ao longo do trecho concedido. Na figura 2 ilustra todas unidades operacionais, frota e localização.




**Figura 2: Localização das unidades e frota operacionais**

# 3. PRINCIPAIS OBRAS

Os Trabalhos Iniciais correspondem ao conjunto de serviços executados pela concessionária logo após o início da concessão, com o objetivo de garantir condições adequadas de trafegabilidade, conforto e segurança aos usuários da rodovia, conforme os parâmetros de desempenho definidos no PER.

Essas atividades abrangem o cadastro e caracterização do trecho concedido, contemplando disciplinas como pavimento, sinalização, drenagem, obras de arte correntes e especiais, terraplenos, contenções, canteiros centrais, faixa de domínio, edificações, instalações operacionais e sistemas elétricos.

Nos serviços de pavimento, prevê, fresagem, recomposição e reparos localizados, buscando restabelecer os níveis mínimos de serventia ao usuário.

Na sinalização e elementos de proteção e segurança viária, realizam-se a substituição e revitalização da sinalização horizontal, vertical e aérea, além da recuperação de defensas metálicas, barreiras new Jersey, tela antiofuscante e tela antisuicídio.

Os sistemas de drenagem e obras de arte correntes passam por limpeza e recuperação para assegurar o escoamento adequado e a integridade do corpo estradal, bem como manter a segurança estrutural.

Os canteiros centrais e faixas de domínio recebem serviços de conservação e manutenção, priorizados conforme as condições identificadas em campo.

Por fim, nas edificações e instalações operacionais, foram implantadas 7 Bases de Serviço Operacional (BSOs), execução de terraplenagem, fundação, superestrutura, cobertura, pintura, identidade visual e implantação de medidas necessárias para o suporte das atividades operacionais.

De forma geral, os Trabalhos Iniciais têm caráter emergencial e preparatório, garantindo que a rodovia atinja padrões mínimos de desempenho e segurança até a execução das intervenções definitivas previstas no contrato de concessão.

# 4. ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS

No mês de fevereiro, as principais obras e serviços foram executados ao longo do trecho, abrangendo a recuperação de erosões, demolições e recomposição de placas de concreto do pavimento rígido, fresagem e recomposição em CBUQ, além de reparos profundos no pavimento flexível. Também foram realizados serviços de limpeza e manutenção das drenagens — como canaletas e sarjetas, entre outros serviços que serão detalhados diariamente a seguir, com suas respectivas localizações.

## ❖ Pavimento

**OBRAS E SERVIÇOS**

| Data | Tipo de Serviço | Rodovia | Sentido Leste/Oeste | Município | Quilômetro | | Localização / Interdição (X) | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Inicial km+m | Final km+m | Cant. Cent. | Faixa 01 | Faixa 02 | Faixa 03 | Acost. | Pare e siga | Extensão (km) | Faixa Dom. | Pàss. Infer. | Pàss. Super. | Pàssar. |
| 08/03/2026 a 14/03/2026 | Pavimento Flexível (Fresagem e Recomposição de CBUQ / Reparo Profundo) | BR 381 | Leste/Oeste | São Gonçalo do Rio Abaixo/Barão de Cocais | 373+000 | 383+000 | | X | X | | | X | | | | | |
| 08/03/2026 a 14/03/2026 | Pavimento Rígido (Demolição e Recomposição de Placas) | BR 381 | Leste/Oeste | Caeté | 412+000 | 422+000 | | | X | X | X | X | | | | | |
| 08/03/2026 a 14/03/2026 | Pavimento Flexível (Fresagem e Recomposição de CBUQ / Reparo Profundo) | BR 381 | Leste/Oeste | Santana do Paraíso | 243+800 | 244+500 | | X | X | | | X | | | | | |
| 09/03/2026 | Operação Tapa Buraco | BR-381 | Leste/Oeste | Nova Era/Caeté | 322+000 | 422+000 | | X | | | | | | | X | | |
| 09/03/2026 | Operação Tapa Buraco | BR-381 | Leste/Oeste | Governador Valadares/Belo Oriente | 147+000 | 322+000 | | X | | | | | | | X | | |
| 10/03/2026 | Operação Tapa Buraco | BR-381 | Leste/Oeste | Nova Era/Caeté | 322+000 | 422+000 | | X | | | | | | | X | | |
| 10/03/2026 | Operação Tapa Buraco | BR-381 | Leste/Oeste | Governador Valadares/Belo Oriente | 147+000 | 322+000 | | X | | | | | | | X | | |
| 11/03/2026 | Operação Tapa Buraco | BR-381 | Leste/Oeste | Nova Era/Caeté | 322+000 | 422+000 | | X | | | | | | | X | | |
| 11/03/2026 | Operação Tapa Buraco | BR-381 | Leste/Oeste | Governador Valadares/Belo Oriente | 147+000 | 322+000 | | X | | | | | | | X | | |
| 12/03/2026 | Operação Tapa Buraco | BR-381 | Leste/Oeste | Nova Era/Caeté | 322+000 | 422+000 | | X | | | | | | | X | | |
| 12/03/2026 | Operação Tapa Buraco | BR-381 | Leste/Oeste | Governador Valadares/Belo Oriente | 147+000 | 322+000 | | X | | | | | | | X | | |
| 13/03/2026 | Operação Tapa Buraco | BR-381 | Leste/Oeste | Nova Era/Caeté | 322+000 | 422+000 | | X | | | | | | | X | | |
| 13/03/2026 | Operação Tapa Buraco | BR-381 | Leste/Oeste | Governador Valadares/Belo Oriente | 147+000 | 322+000 | | X | | | | | | | X | | |
| 14/03/2026 | Operação Tapa Buraco | BR-381 | Leste/Oeste | Nova Era/Caeté | 322+000 | 422+000 | | X | | | | | | | X | | |
| 14/03/2026 | Operação Tapa Buraco | BR-381 | Leste/Oeste | Governador Valadares/Belo Oriente | 147+000 | 322+000 | | X | | | | | | | X | | |
| 15/03/2026 a 21/03/2026 | Pavimento Rígido (Demolição e Recomposição de Placas) | BR 381 | Leste/Oeste | Caeté | 412+000 | 422+000 | | | X | X | X | X | | | | | |
| 15/03/2026 a 21/03/2026 | Pavimento Flexível (Fresagem e Recomposição de CBUQ / Reparo Profundo) | BR 381 | Leste/Oeste | Santana do Paraíso | 243+800 | 244+500 | | X | X | | | X | | | | | |
| 15/03/2026 a 21/03/2026 | Pavimento Flexível (Fresagem e Recomposição de CBUQ / Reparo Profundo) | BR 381 | Leste/Oeste | São Gonçalo do Rio Abaixo/Barão de Cocais | 373+000 | 383+000 | | X | X | | | X | | | | | |
| 16/03/2026 | Operação Tapa Buraco | BR-381 | Leste/Oeste | Governador Valadares/Belo Oriente | 147+000 | 322+000 | | X | | | | | | | X | | |
| 16/03/2026 | Operação Tapa Buraco | BR-381 | Leste/Oeste | Nova Era/Caeté | 322+000 | 422+000 | | X | | | | | | | X | | |
| 17/03/2026 | Operação Tapa Buraco | BR-381 | Leste/Oeste | Governador Valadares/Belo Oriente | 147+000 | 322+000 | | X | | | | | | | X | | |
| 17/03/2026 | Operação Tapa Buraco | BR-381 | Leste/Oeste | Nova Era/Caeté | 322+000 | 422+000 | | X | | | | | | | X | | |
| 18/03/2026 | Operação Tapa Buraco | BR-381 | Leste/Oeste | Governador Valadares/Belo Oriente | 147+000 | 322+000 | | X | | | | | | | X | | |
| 18/03/2026 | Operação Tapa Buraco | BR-381 | Leste/Oeste | Nova Era/Caeté | 322+000 | 422+000 | | X | | | | | | | X | | |
| 19/03/2026 | Operação Tapa Buraco | BR-381 | Leste/Oeste | Governador Valadares/Belo Oriente | 147+000 | 322+000 | | X | | | | | | | X | | |
| 19/03/2026 | Operação Tapa Buraco | BR-381 | Leste/Oeste | Nova Era/Caeté | 322+000 | 422+000 | | X | | | | | | | X | | |

## OBRAS E SERVIÇOS

| Data | Tipo de Serviço | Rodovia | Sentido Leste/Oeste | Município | Quilômetro | | Localização / Interdição (X) | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Inicial km+m | Final km+m | Cant. Cent. | Faixa 01 | Faixa 02 | Faixa 03 | Acost. | Pare e siga | Extensão (km) | Faixa Dom. | Pàss. Infer. | Pàss. Super. | Pàssar. |
| 20/03/2026 | Operação Tapa Buraco | BR-381 | Leste/Oeste | Governador Valadares/Belo Oriente | 147+000 | 322+000 | | X | | | | | | | X | | |
| 20/03/2026 | Operação Tapa Buraco | BR-381 | Leste/Oeste | Nova Era/Caeté | 322+000 | 422+000 | | X | | | | | | | X | | |
| 21/03/2026 | Operação Tapa Buraco | BR-381 | Leste/Oeste | Governador Valadares/Belo Oriente | 147+000 | 322+000 | | X | | | | | | | X | | |
| 21/03/2026 | Operação Tapa Buraco | BR-381 | Leste/Oeste | Nova Era/Caeté | 322+000 | 422+000 | | X | | | | | | | X | | |
| 22/03/2026 a 28/03/2026 | Pavimento Flexível (Fresagem e Recomposição de CBUQ / Reparo Profundo) | BR 381 | Leste/Oeste | São Gonçalo do Rio Abaixo/Barão de Cocais | 375+000 | 385+000 | | X | X | | | X | | | | | |
| 22/03/2026 a 28/03/2026 | Pavimento Rígido (Demolição e Recomposição de Placas) | BR 381 | Leste/Oeste | Caeté | 412+000 | 422+000 | | | X | X | X | X | | | | | |
| 22/03/2026 a 28/03/2026 | Pavimento Flexível (Fresagem e Recomposição de CBUQ / Reparo Profundo) | BR 381 | Leste/Oeste | Timóteo | 260+000 | 259+000 | | X | X | | | X | | | | | |
| 23/03/2026 | Operação Tapa Buraco | BR-381 | Leste/Oeste | Governador Valadares/Belo Oriente | 147+000 | 322+000 | | X | | | | | | | X | | |
| 23/03/2026 | Operação Tapa Buraco | BR-381 | Leste/Oeste | Nova Era/Caeté | 322+000 | 422+000 | | X | | | | | | | X | | |
| 24/03/2026 | Operação Tapa Buraco | BR-381 | Leste/Oeste | Governador Valadares/Belo Oriente | 147+000 | 322+000 | | X | | | | | | | X | | |
| 24/03/2026 | Operação Tapa Buraco | BR-381 | Leste/Oeste | Nova Era/Caeté | 322+000 | 422+000 | | X | | | | | | | X | | |
| 25/03/2026 | Operação Tapa Buraco | BR-381 | Leste/Oeste | Governador Valadares/Belo Oriente | 147+000 | 322+000 | | X | | | | | | | X | | |
| 25/03/2026 | Operação Tapa Buraco | BR-381 | Leste/Oeste | Nova Era/Caeté | 322+000 | 422+000 | | X | | | | | | | X | | |
| 26/03/2026 | Operação Tapa Buraco | BR-381 | Leste/Oeste | Governador Valadares/Belo Oriente | 147+000 | 322+000 | | X | | | | | | | X | | |
| 26/03/2026 | Operação Tapa Buraco | BR-381 | Leste/Oeste | Nova Era/Caeté | 322+000 | 422+000 | | X | | | | | | | X | | |
| 27/03/2026 | Operação Tapa Buraco | BR-381 | Leste/Oeste | Governador Valadares/Belo Oriente | 147+000 | 322+000 | | X | | | | | | | X | | |
| 27/03/2026 | Operação Tapa Buraco | BR-381 | Leste/Oeste | Nova Era/Caeté | 322+000 | 422+000 | | X | | | | | | | X | | |
| 28/03/2026 | Operação Tapa Buraco | BR-381 | Leste/Oeste | Governador Valadares/Belo Oriente | 147+000 | 322+000 | | X | | | | | | | X | | |
| 28/03/2026 | Operação Tapa Buraco | BR-381 | Leste/Oeste | Nova Era/Caeté | 322+000 | 422+000 | | X | | | | | | | X | | |
| 29/03/2026 a 04/04/2026 | Pavimento Rígido (Demolição e Recomposição de Placas) | BR 381 | Leste/Oeste | Caeté | 412+000 | 422+000 | | | X | X | X | X | | | | | |
| 29/03/2026 a 04/04/2026 | Pavimento Rígido (Demolição e Recomposição de Placas) | BR 381 | Leste/Oeste | Caeté | 412+000 | 422+000 | | | X | X | X | X | | | | | |
| 30/03/2026 | Operação Tapa Buraco | BR-381 | Leste/Oeste | Governador Valadares/Belo Oriente | 147+000 | 322+000 | | X | | | | | | | X | | |
| 30/03/2026 | Operação Tapa Buraco | BR-381 | Leste/Oeste | Nova Era/Caeté | 322+000 | 422+000 | | X | | | | | | | X | | |
| 31/03/2026 | Operação Tapa Buraco | BR-381 | Leste/Oeste | Governador Valadares/Belo Oriente | 147+000 | 322+000 | | X | | | | | | | X | | |
| 31/03/2026 | Operação Tapa Buraco | BR-381 | Leste/Oeste | Nova Era/Caeté | 322+000 | 422+000 | | X | | | | | | | X | | |
| 01/04/2026 | Operação Tapa Buraco | BR-381 | Leste/Oeste | Governador Valadares/Belo Oriente | 147+000 | 322+000 | | X | | | | | | | X | | |
| 01/04/2026 | Operação Tapa Buraco | BR-381 | Leste/Oeste | Nova Era/Caeté | 322+000 | 422+000 | | X | | | | | | | X | | |
| 02/04/2026 | Operação Tapa Buraco | BR-381 | Leste/Oeste | Governador Valadares/Belo Oriente | 147+000 | 322+000 | | X | | | | | | | X | | |
| 02/04/2026 | Operação Tapa Buraco | BR-381 | Leste/Oeste | Nova Era/Caeté | 322+000 | 422+000 | | X | | | | | | | X | | |
| 03/04/2026 | Operação Tapa Buraco | BR-381 | Leste/Oeste | Governador Valadares/Belo Oriente | 147+000 | 322+000 | | X | | | | | | | X | | |
| 03/04/2026 | Operação Tapa Buraco | BR-381 | Leste/Oeste | Nova Era/Caeté | 322+000 | 422+000 | | X | | | | | | | X | | |
| 04/04/2026 | Operação Tapa Buraco | BR-381 | Leste/Oeste | Governador Valadares/Belo Oriente | 147+000 | 322+000 | | X | | | | | | | X | | |
| 04/04/2026 | Operação Tapa Buraco | BR-381 | Leste/Oeste | Nova Era/Caeté | 322+000 | 422+000 | | X | | | | | | | X | | |

## ❖ Erosões

**OBRAS E SERVIÇOS**

| Data | Tipo de Serviço | Rodovia | Sentido Leste/Oeste | Município | Quilômetro | | Localização / Interdição (X) | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Inicial km+m | Final km+m | Cant. Cent. | Faixa 01 | Faixa 02 | Faixa 03 | Acost. | Pare e siga | Extensão (km) | Faixa Dom. |
| 08/03/2026 a 14/03/2026 | Erosão (Intervenção - Km 147+950) | BR 381 | Oeste | Governador Valadares | 147+950 | 148+950 | | | | | X | X | | |
| 08/03/2026 a 14/03/2026 | Erosão (Intervenção - Km 161) | BR 381 | Leste/Oeste | Governador Valadares | 161+000 | 161+000 | | | | | X | X | | |
| 08/03/2026 a 14/03/2026 | Erosão (Intervenção - Km 196) | BR 381 | Leste/Oeste | Naque | 196+000 | 196+200 | | | | | X | X | | |
| 08/03/2026 a 14/03/2026 | Erosão (Intervenção - Km 223) | BR 381 | Leste/Oeste | Belo Oriente | 223+000 | 224+000 | | | | | X | X | | |
| 08/03/2026 a 14/03/2026 | Erosão (Intervenção - Km 260+550) | BR 381 | Leste/Oeste | Timóteo | 260+550 | 260+550 | | | | | X | X | | |
| 15/03/2026 a 21/03/2026 | Erosão (Intervenção - Km 147+950) | BR 381 | Oeste | Governador Valadares | 147+950 | 148+950 | | | | | X | X | | |
| 15/03/2026 a 21/03/2026 | Erosão (Intervenção - Km 161) | BR 381 | Leste/Oeste | Governador Valadares | 161+000 | 161+000 | | | | | X | X | | |
| 15/03/2026 a 21/03/2026 | Erosão (Intervenção - Km 223+000) | BR 381 | Leste/Oeste | Belo Oriente | 223+000 | 224+000 | | | | | X | X | | |
| 15/03/2026 a 21/03/2026 | Erosão (Intervenção - Km 260+550) | BR 381 | Leste/Oeste | Timóteo | 260+550 | 260+550 | | | | | X | X | | |
| 22/03/2026 a 28/03/2026 | Erosão (Intervenção - Km 223+000) | BR 381 | Leste/Oeste | Belo Oriente | 223+000 | 224+000 | | | | | X | X | | |
| 22/03/2026 a 28/03/2026 | Erosão (Intervenção - Km 260+550) | BR 381 | Leste/Oeste | Timóteo | 260+550 | 260+550 | | | | | X | X | | |
| 29/03/2026 a 04/04/2026 | Erosão (Intervenção - Km 223+000) | BR 381 | Leste/Oeste | | 223+000 | 224+000 | | | | | X | X | | |
| 29/03/2026 a 04/04/2026 | Erosão (Intervenção - Km 260+550) | BR 381 | Leste/Oeste | Timóteo | 260+550 | 260+550 | | | | | X | X | | |

## ❖ Drenagem

**OBRAS E SERVIÇOS**

| Data | Tipo de Serviço | Rodovia | Sentido Leste/Oeste | Município | Quilômetro | | Localização / Interdição (X) | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Inicial km+m | Final km+m | Cant. Cent. | Faixa 01 | Faixa 02 | Faixa 03 | Acost. | Pare e siga | Extensão (km) | Faixa Dom. |
| 09/03/2026 | Desobstrução de Bueiro/Hidrojato | BR-381 | Leste/Oeste | Governador Valadares/Nova Era | 147+000 | 322+000 | | | | | X | | | |
| 10/03/2026 | Desobstrução de Bueiro/Hidrojato | BR-381 | Leste/Oeste | Governador Valadares/Nova Era | 147+000 | 322+000 | | | | | X | | | |
| 11/03/2026 | Desobstrução de Bueiro/Hidrojato | BR-381 | Leste/Oeste | Governador Valadares/Nova Era | 147+000 | 322+000 | | | | | X | | | |
| 12/03/2026 | Desobstrução de Bueiro/Hidrojato | BR-381 | Leste/Oeste | Governador Valadares/Nova Era | 147+000 | 322+000 | | | | | X | | | |
| 13/03/2026 | Desobstrução de Bueiro/Hidrojato | BR-381 | Leste/Oeste | Governador Valadares/Nova Era | 147+000 | 322+000 | | | | | X | | | |
| 14/03/2026 | Desobstrução de Bueiro/Hidrojato | BR-381 | Leste/Oeste | Governador Valadares/Nova Era | 147+000 | 322+000 | | | | | X | | | |
| 16/03/2026 | Desobstrução de Bueiro/Hidrojato | BR-381 | Leste/Oeste | Governador Valadares/Nova Era | 147+000 | 322+000 | | | | | X | | | |
| 17/03/2026 | Desobstrução de Bueiro/Hidrojato | BR-381 | Leste/Oeste | Governador Valadares/Nova Era | 147+000 | 322+000 | | | | | X | | | |
| 18/03/2026 | Desobstrução de Bueiro/Hidrojato | BR-381 | Leste/Oeste | Governador Valadares/Nova Era | 147+000 | 322+000 | | | | | X | | | |
| 19/03/2026 | Desobstrução de Bueiro/Hidrojato | BR-381 | Leste/Oeste | Governador Valadares/Nova Era | 147+000 | 322+000 | | | | | X | | | |
| 20/03/2026 | Desobstrução de Bueiro/Hidrojato | BR-381 | Leste/Oeste | Governador Valadares/Nova Era | 147+000 | 322+000 | | | | | X | | | |
| 21/03/2026 | Desobstrução de Bueiro/Hidrojato | BR-381 | Leste/Oeste | Governador Valadares/Nova Era | 147+000 | 322+000 | | | | | X | | | |
| 23/03/2026 | Desobstrução de Bueiro/Hidrojato | BR-381 | Leste/Oeste | Governador Valadares/Nova Era | 147+000 | 322+000 | | | | | X | | | |
| 24/03/2026 | Desobstrução de Bueiro/Hidrojato | BR-381 | Leste/Oeste | Governador Valadares/Nova Era | 147+000 | 322+000 | | | | | X | | | |
| 25/03/2026 | Desobstrução de Bueiro/Hidrojato | BR-381 | Leste/Oeste | Governador Valadares/Nova Era | 147+000 | 322+000 | | | | | X | | | |
| 26/03/2026 | Desobstrução de Bueiro/Hidrojato | BR-381 | Leste/Oeste | Governador Valadares/Nova Era | 147+000 | 322+000 | | | | | X | | | |
| 27/03/2026 | Desobstrução de Bueiro/Hidrojato | BR-381 | Leste/Oeste | Governador Valadares/Nova Era | 147+000 | 322+000 | | | | | X | | | |
| 28/03/2026 | Desobstrução de Bueiro/Hidrojato | BR-381 | Leste/Oeste | Governador Valadares/Nova Era | 147+000 | 322+000 | | | | | X | | | |
| 30/03/2026 | Desobstrução de Bueiro/Hidrojato | BR-381 | Leste/Oeste | Governador Valadares/Nova Era | 147+000 | 322+000 | | | | | X | | | |
| 31/03/2026 | Desobstrução de Bueiro/Hidrojato | BR-381 | Leste/Oeste | Governador Valadares/Nova Era | 147+000 | 322+000 | | | | | X | | | |
| 01/04/2026 | Desobstrução de Bueiro/Hidrojato | BR-381 | Leste/Oeste | Governador Valadares/Nova Era | 147+000 | 322+000 | | | | | X | | | |
| 02/04/2026 | Desobstrução de Bueiro/Hidrojato | BR-381 | Leste/Oeste | Governador Valadares/Nova Era | 147+000 | 322+000 | | | | | X | | | |
| 03/04/2026 | Desobstrução de Bueiro/Hidrojato | BR-381 | Leste/Oeste | Governador Valadares/Nova Era | 147+000 | 322+000 | | | | | X | | | |
| 04/04/2026 | Desobstrução de Bueiro/Hidrojato | BR-381 | Leste/Oeste | Governador Valadares/Nova Era | 147+000 | 322+000 | | | | | X | | | |
| 08/03/2026 a 14/03/2026 | Drenagem (Execução de Serviços - BSO 06) | BR 381 | Oeste | São Gonçalo do Rio Abaixo | 379+886 | 379+886 | | | | | X | | | |
| 08/03/2026 a 14/03/2026 | Drenagem (Execução de Serviços - Bota-fora 02) | BR 381 | Leste/Oeste | Antônio Dias | 301+000 | 301+000 | | | | | X | | | |
| 15/03/2026 a 21/03/2026 | Drenagem (Execução de Serviços - BSO 06) | BR 381 | Oeste | São Gonçalo do Rio Abaixo | 379+886 | 379+886 | | | | | X | | | |
| 15/03/2026 a 21/03/2026 | Drenagem (Execução de Serviços - Bota-fora 02) | BR 381 | Leste/Oeste | Antônio Dias | 301+000 | 301+000 | | | | | X | | | |
| 22/03/2026 a 28/03/2026 | Drenagem (Execução de Serviços - BSO 06) | BR 381 | Oeste | São Gonçalo do Rio Abaixo | 379+886 | 379+886 | | | | | X | | | |
| 22/03/2026 a 28/03/2026 | Drenagem (Execução de Fossa Séptica - BSO 07) | BR 381 | Oeste | São Gonçalo do Rio Abaixo | 379+886 | 379+886 | | | | | X | | | |
| 22/03/2026 a 28/03/2026 | Drenagem (Execução de Serviços - Bota-fora 02) | BR 381 | Leste/Oeste | Antônio Dias | 301+000 | 301+000 | | | | | X | | | |
| 29/03/2026 a 04/04/2026 | Drenagem (Execução de Serviços - BSO 06) | BR 381 | Oeste | São Gonçalo do Rio Abaixo | 379+886 | 379+886 | | | | | X | | | |
| 29/03/2026 a 04/04/2026 | Drenagem (Execução de Fossa Séptica - BSO 07) | BR 381 | Oeste | São Gonçalo do Rio Abaixo | 379+886 | 379+886 | | | | | X | | | |
| 29/03/2026 a 04/04/2026 | Drenagem (Execução de Serviços - Bota-fora 02) | BR 381 | Leste/Oeste | Antônio Dias | 301+000 | 301+000 | | | | | X | | | |

## ❖ Sinalização

**OBRAS E SERVIÇOS**

| Data | Tipo de Serviço | Rodovia | Sentido Leste/Oeste | Município | Quilômetro | | Localização / Interdição (X) | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Inicial km+m | Final km+m | Cant. Cent. | Faixa 01 | Faixa 02 | Faixa 03 | Acost. | Pare e siga | Extensão (km) | Faixa Dom. |
| 09/03/2026 | Sinalização Horizontal | BR-381 | Leste/Oeste | Nova Era/Caeté | 322+000 | 422+000 | | X | | | X | X | 3 | |
| 09/03/2026 | Sinalização Vertical | BR-381 | Leste/Oeste | Nova Era/Caeté | 322+000 | 422+000 | | | | | X | | | |
| 10/03/2026 | Sinalização Horizontal | BR-381 | Leste/Oeste | Nova Era/Caeté | 322+000 | 422+000 | | X | | | X | X | 3 | |
| 10/03/2026 | Sinalização Vertical | BR-381 | Leste/Oeste | Nova Era/Caeté | 322+000 | 422+000 | | | | | X | | | |
| 11/03/2026 | Sinalização Horizontal | BR-381 | Leste/Oeste | Nova Era/Caeté | 322+000 | 422+000 | | X | | | X | X | 3 | |
| 11/03/2026 | Sinalização Vertical | BR-381 | Leste/Oeste | Nova Era/Caeté | 322+000 | 422+000 | | | | | X | | | |
| 12/03/2026 | Sinalização Horizontal | BR-381 | Leste/Oeste | Nova Era/Caeté | 322+000 | 422+000 | | X | | | X | X | 3 | |
| 12/03/2026 | Sinalização Vertical | BR-381 | Leste/Oeste | Nova Era/Caeté | 322+000 | 422+000 | | | | | X | | | |
| 13/03/2026 | Sinalização Horizontal | BR-381 | Leste/Oeste | Nova Era/Caeté | 322+000 | 422+000 | | X | | | X | X | 3 | |
| 13/03/2026 | Sinalização Vertical | BR-381 | Leste/Oeste | Nova Era/Caeté | 322+000 | 422+000 | | | | | X | | | |
| 14/03/2026 | Sinalização Horizontal | BR-381 | Leste/Oeste | Nova Era/Caeté | 322+000 | 422+000 | | X | | | X | X | 3 | |
| 14/03/2026 | Sinalização Vertical | BR-381 | Leste/Oeste | Nova Era/Caeté | 322+000 | 422+000 | | | | | X | | | |
| 09/03/2026 | Sinalização Horizontal | BR-381 | Leste/Oeste | Governador Valadares/Nova Era | 147+000 | 322+000 | | X | | | X | X | 3 | |
| 09/03/2026 | Sinalização Vertical | BR-381 | Leste/Oeste | Governador Valadares/Nova Era | 147+000 | 322+000 | | | | | X | | | |
| 10/03/2026 | Sinalização Horizontal | BR-381 | Leste/Oeste | Governador Valadares/Nova Era | 147+000 | 322+000 | | X | | | X | X | 3 | |
| 10/03/2026 | Sinalização Vertical | BR-381 | Leste/Oeste | Governador Valadares/Nova Era | 147+000 | 322+000 | | | | | X | | | |
| 11/03/2026 | Sinalização Horizontal | BR-381 | Leste/Oeste | Governador Valadares/Nova Era | 147+000 | 322+000 | | X | | | X | X | 3 | |
| 11/03/2026 | Sinalização Vertical | BR-381 | Leste/Oeste | Governador Valadares/Nova Era | 147+000 | 322+000 | | | | | X | | | |
| 12/03/2026 | Sinalização Horizontal | BR-381 | Leste/Oeste | Governador Valadares/Nova Era | 147+000 | 322+000 | | X | | | X | X | 3 | |
| 12/03/2026 | Sinalização Vertical | BR-381 | Leste/Oeste | Governador Valadares/Nova Era | 147+000 | 322+000 | | | | | X | | | |
| 13/03/2026 | Sinalização Horizontal | BR-381 | Leste/Oeste | Governador Valadares/Nova Era | 147+000 | 322+000 | | X | | | X | X | 3 | |
| 13/03/2026 | Sinalização Vertical | BR-381 | Leste/Oeste | Governador Valadares/Nova Era | 147+000 | 322+000 | | | | | X | | | |
| 14/03/2026 | Sinalização Horizontal | BR-381 | Leste/Oeste | Governador Valadares/Nova Era | 147+000 | 322+000 | | X | | | X | X | 3 | |
| 14/03/2026 | Sinalização Vertical | BR-381 | Leste/Oeste | Governador Valadares/Nova Era | 147+000 | 322+000 | | | | | X | | | |
| 16/03/2026 | Sinalização Horizontal | BR-381 | Leste/Oeste | Governador Valadares/Nova Era | 147+000 | 322+000 | | X | | | X | X | 3 | |
| 16/03/2026 | Sinalização Vertical | BR-381 | Leste/Oeste | Governador Valadares/Nova Era | 147+000 | 322+000 | | | | | X | | | |

## OBRAS E SERVIÇOS

| Data | Tipo de Serviço | Rodovia | Sentido Leste/Oeste | Município | Quilômetro | | Localização / Interdição (X) | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Inicial km+m | Final km+m | Cant. Cent. | Faixa 01 | Faixa 02 | Faixa 03 | Acost. | Pare e siga | Extensão (km) | Faixa Dom. |
| 17/03/2026 | Sinalização Horizontal | BR-381 | Leste/Oeste | Governador Valadares/Nova Era | 147+000 | 322+000 | | X | | | X | X | 3 | |
| 17/03/2026 | Sinalização Vertical | BR-381 | Leste/Oeste | Governador Valadares/Nova Era | 147+000 | 322+000 | | | | | X | | | |
| 18/03/2026 | Sinalização Horizontal | BR-381 | Leste/Oeste | Governador Valadares/Nova Era | 147+000 | 322+000 | | X | | | X | X | 3 | |
| 18/03/2026 | Sinalização Vertical | BR-381 | Leste/Oeste | Governador Valadares/Nova Era | 147+000 | 322+000 | | | | | X | | | |
| 19/03/2026 | Sinalização Horizontal | BR-381 | Leste/Oeste | Governador Valadares/Nova Era | 147+000 | 322+000 | | X | | | X | X | 3 | |
| 19/03/2026 | Sinalização Vertical | BR-381 | Leste/Oeste | Governador Valadares/Nova Era | 147+000 | 322+000 | | | | | X | | | |
| 20/03/2026 | Sinalização Horizontal | BR-381 | Leste/Oeste | Governador Valadares/Nova Era | 147+000 | 322+000 | | X | | | X | X | 3 | |
| 20/03/2026 | Sinalização Vertical | BR-381 | Leste/Oeste | Governador Valadares/Nova Era | 147+000 | 322+000 | | | | | X | | | |
| 21/03/2026 | Sinalização Horizontal | BR-381 | Leste/Oeste | Governador Valadares/Nova Era | 147+000 | 322+000 | | X | | | X | X | 3 | |
| 21/03/2026 | Sinalização Vertical | BR-381 | Leste/Oeste | Governador Valadares/Nova Era | 147+000 | 322+000 | | | | | X | | | |
| 16/03/2026 | Sinalização Horizontal | BR-381 | Leste/Oeste | Nova Era/Caeté | 322+000 | 422+000 | | X | | | X | X | 3 | |
| 16/03/2026 | Sinalização Vertical | BR-381 | Leste/Oeste | Nova Era/Caeté | 322+000 | 422+000 | | | | | X | | | |
| 17/03/2026 | Sinalização Horizontal | BR-381 | Leste/Oeste | Nova Era/Caeté | 322+000 | 422+000 | | X | | | X | X | 3 | |
| 17/03/2026 | Sinalização Vertical | BR-381 | Leste/Oeste | Nova Era/Caeté | 322+000 | 422+000 | | | | | X | | | |
| 18/03/2026 | Sinalização Horizontal | BR-381 | Leste/Oeste | Nova Era/Caeté | 322+000 | 422+000 | | X | | | X | X | 3 | |
| 18/03/2026 | Sinalização Vertical | BR-381 | Leste/Oeste | Nova Era/Caeté | 322+000 | 422+000 | | | | | X | | | |
| 19/03/2026 | Sinalização Horizontal | BR-381 | Leste/Oeste | Nova Era/Caeté | 322+000 | 422+000 | | X | | | X | X | 3 | |
| 19/03/2026 | Sinalização Vertical | BR-381 | Leste/Oeste | Nova Era/Caeté | 322+000 | 422+000 | | | | | X | | | |
| 20/03/2026 | Sinalização Horizontal | BR-381 | Leste/Oeste | Nova Era/Caeté | 322+000 | 422+000 | | X | | | X | X | 3 | |
| 20/03/2026 | Sinalização Vertical | BR-381 | Leste/Oeste | Nova Era/Caeté | 322+000 | 422+000 | | | | | X | | | |
| 21/03/2026 | Sinalização Horizontal | BR-381 | Leste/Oeste | Nova Era/Caeté | 322+000 | 422+000 | | X | | | X | X | 3 | |
| 21/03/2026 | Sinalização Vertical | BR-381 | Leste/Oeste | Nova Era/Caeté | 322+000 | 422+000 | | | | | X | | | |
| 23/03/2026 | Sinalização Horizontal | BR-381 | Leste/Oeste | Governador Valadares/Nova Era | 147+000 | 322+000 | | X | | | X | X | 3 | |
| 23/03/2026 | Sinalização Vertical | BR-381 | Leste/Oeste | Governador Valadares/Nova Era | 147+000 | 322+000 | | | | | X | | | |
| 24/03/2026 | Sinalização Horizontal | BR-381 | Leste/Oeste | Governador Valadares/Nova Era | 147+000 | 322+000 | | X | | | X | X | 3 | |
| 24/03/2026 | Sinalização Vertical | BR-381 | Leste/Oeste | Governador Valadares/Nova Era | 147+000 | 322+000 | | | | | X | | | |
| 25/03/2026 | Sinalização Horizontal | BR-381 | Leste/Oeste | Governador Valadares/Nova Era | 147+000 | 322+000 | | X | | | X | X | 3 | |
| 25/03/2026 | Sinalização Vertical | BR-381 | Leste/Oeste | Governador Valadares/Nova Era | 147+000 | 322+000 | | | | | X | | | |
| 26/03/2026 | Sinalização Horizontal | BR-381 | Leste/Oeste | Governador Valadares/Nova Era | 147+000 | 322+000 | | X | | | X | X | 3 | |
| 26/03/2026 | Sinalização Vertical | BR-381 | Leste/Oeste | Governador Valadares/Nova Era | 147+000 | 322+000 | | | | | X | | | |

## OBRAS E SERVIÇOS

| Data | Tipo de Serviço | Rodovia | Sentido Leste/Oeste | Município | Quilômetro | | Localização / Interdição (X) | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Inicial km+m | Final km+m | Cant. Cent. | Faixa 01 | Faixa 02 | Faixa 03 | Acost. | Pare e siga | Extensão (km) | Faixa Dom. |
| 27/03/2026 | Sinalização Horizontal | BR-381 | Leste/Oeste | Governador Valadares/Nova Era | 147+000 | 322+000 | | X | | | X | X | 3 | |
| 27/03/2026 | Sinalização Vertical | BR-381 | Leste/Oeste | Governador Valadares/Nova Era | 147+000 | 322+000 | | | | | X | | | |
| 28/03/2026 | Sinalização Horizontal | BR-381 | Leste/Oeste | Governador Valadares/Nova Era | 147+000 | 322+000 | | X | | | X | X | 3 | |
| 28/03/2026 | Sinalização Vertical | BR-381 | Leste/Oeste | Governador Valadares/Nova Era | 147+000 | 322+000 | | | | | X | | | |
| 23/03/2026 | Sinalização Horizontal | BR-381 | Leste/Oeste | Nova Era/Caeté | 322+000 | 422+000 | | X | | | X | X | 3 | |
| 23/03/2026 | Sinalização Vertical | BR-381 | Leste/Oeste | Nova Era/Caeté | 322+000 | 422+000 | | | | | X | | | |
| 24/03/2026 | Sinalização Horizontal | BR-381 | Leste/Oeste | Nova Era/Caeté | 322+000 | 422+000 | | X | | | X | X | 3 | |
| 24/03/2026 | Sinalização Vertical | BR-381 | Leste/Oeste | Nova Era/Caeté | 322+000 | 422+000 | | | | | X | | | |
| 25/03/2026 | Sinalização Horizontal | BR-381 | Leste/Oeste | Nova Era/Caeté | 322+000 | 422+000 | | X | | | X | X | 3 | |
| 25/03/2026 | Sinalização Vertical | BR-381 | Leste/Oeste | Nova Era/Caeté | 322+000 | 422+000 | | | | | X | | | |
| 26/03/2026 | Sinalização Horizontal | BR-381 | Leste/Oeste | Nova Era/Caeté | 322+000 | 422+000 | | X | | | X | X | 3 | |
| 26/03/2026 | Sinalização Vertical | BR-381 | Leste/Oeste | Nova Era/Caeté | 322+000 | 422+000 | | | | | X | | | |
| 27/03/2026 | Sinalização Horizontal | BR-381 | Leste/Oeste | Nova Era/Caeté | 322+000 | 422+000 | | X | | | X | X | 3 | |
| 27/03/2026 | Sinalização Vertical | BR-381 | Leste/Oeste | Nova Era/Caeté | 322+000 | 422+000 | | | | | X | | | |
| 28/03/2026 | Sinalização Horizontal | BR-381 | Leste/Oeste | Nova Era/Caeté | 322+000 | 422+000 | | X | | | X | X | 3 | |
| 28/03/2026 | Sinalização Vertical | BR-381 | Leste/Oeste | Nova Era/Caeté | 322+000 | 422+000 | | | | | X | | | |
| 30/03/2026 | Sinalização Horizontal | BR-381 | Leste/Oeste | Governador Valadares/Nova Era | 147+000 | 322+000 | | X | | | X | X | 3 | |
| 30/03/2026 | Sinalização Vertical | BR-381 | Leste/Oeste | Governador Valadares/Nova Era | 147+000 | 322+000 | | | | | X | | | |
| 31/03/2026 | Sinalização Horizontal | BR-381 | Leste/Oeste | Governador Valadares/Nova Era | 147+000 | 322+000 | | X | | | X | X | 3 | |
| 31/03/2026 | Sinalização Vertical | BR-381 | Leste/Oeste | Governador Valadares/Nova Era | 147+000 | 322+000 | | | | | X | | | |
| 01/04/2026 | Sinalização Horizontal | BR-381 | Leste/Oeste | Governador Valadares/Nova Era | 147+000 | 322+000 | | X | | | X | X | 3 | |
| 01/04/2026 | Sinalização Vertical | BR-381 | Leste/Oeste | Governador Valadares/Nova Era | 147+000 | 322+000 | | | | | X | | | |
| 02/04/2026 | Sinalização Horizontal | BR-381 | Leste/Oeste | Governador Valadares/Nova Era | 147+000 | 322+000 | | X | | | X | X | 3 | |
| 02/04/2026 | Sinalização Vertical | BR-381 | Leste/Oeste | Governador Valadares/Nova Era | 147+000 | 322+000 | | | | | X | | | |
| 03/04/2026 | Sinalização Horizontal | BR-381 | Leste/Oeste | Governador Valadares/Nova Era | 147+000 | 322+000 | | X | | | X | X | 3 | |
| 03/04/2026 | Sinalização Vertical | BR-381 | Leste/Oeste | Governador Valadares/Nova Era | 147+000 | 322+000 | | | | | X | | | |
| 04/04/2026 | Sinalização Horizontal | BR-381 | Leste/Oeste | Governador Valadares/Nova Era | 147+000 | 322+000 | | X | | | X | X | 3 | |
| 04/04/2026 | Sinalização Vertical | BR-381 | Leste/Oeste | Governador Valadares/Nova Era | 147+000 | 322+000 | | | | | X | | | |
| 30/03/2026 | Sinalização Horizontal | BR-381 | Leste/Oeste | Nova Era/Caeté | 322+000 | 422+000 | | X | | | X | X | 3 | |
| 30/03/2026 | Sinalização Vertical | BR-381 | Leste/Oeste | Nova Era/Caeté | 322+000 | 422+000 | | | | | X | | | |

**OBRAS E SERVIÇOS**

| Data | Tipo de Serviço | Rodovia | Sentido Leste/Oeste | Município | Quilômetro | | Localização / Interdição (X) | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Inicial km+m | Final km+m | Cant. Cent. | Faixa 01 | Faixa 02 | Faixa 03 | Acost. | Pare e siga | Extensão (km) | Faixa Dom. |
| 31/03/2026 | Sinalização Horizontal | BR-381 | Leste/Oeste | Nova Era/Caeté | 322+000 | 422+000 | | X | | | X | X | 3 | |
| 31/03/2026 | Sinalização Vertical | BR-381 | Leste/Oeste | Nova Era/Caeté | 322+000 | 422+000 | | | | | X | | | |
| 01/04/2026 | Sinalização Horizontal | BR-381 | Leste/Oeste | Nova Era/Caeté | 322+000 | 422+000 | | X | | | X | X | 3 | |
| 01/04/2026 | Sinalização Vertical | BR-381 | Leste/Oeste | Nova Era/Caeté | 322+000 | 422+000 | | | | | X | | | |
| 02/04/2026 | Sinalização Horizontal | BR-381 | Leste/Oeste | Nova Era/Caeté | 322+000 | 422+000 | | X | | | X | X | 3 | |
| 02/04/2026 | Sinalização Vertical | BR-381 | Leste/Oeste | Nova Era/Caeté | 322+000 | 422+000 | | | | | X | | | |
| 03/04/2026 | Sinalização Horizontal | BR-381 | Leste/Oeste | Nova Era/Caeté | 322+000 | 422+000 | | X | | | X | X | 3 | |
| 03/04/2026 | Sinalização Vertical | BR-381 | Leste/Oeste | Nova Era/Caeté | 322+000 | 422+000 | | | | | X | | | |
| 04/04/2026 | Sinalização Horizontal | BR-381 | Leste/Oeste | Nova Era/Caeté | 322+000 | 422+000 | | X | | | X | X | 3 | |
| 04/04/2026 | Sinalização Vertical | BR-381 | Leste/Oeste | Nova Era/Caeté | 322+000 | 422+000 | | | | | X | | | |

## ❖ Roçada

**OBRAS E SERVIÇOS**

| Data | Tipo de Serviço | Rodovia | Sentido Leste/Oeste | Município | Quilômetro | | Localização / Interdição (X) | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Inicial km+m | Final km+m | Cant. Cent. | Faixa 01 | Faixa 02 | Faixa 03 | Acost. | Pare e siga | Extensão (km) | Faixa Dom. |
| 09/03/2026 | Roçada | BR-381 | Leste/Oeste | Nova Era/Caeté | 322+000 | 422+000 | | | | | X | | | |
| 10/03/2026 | Roçada | BR-381 | Leste/Oeste | Nova Era/Caeté | 322+000 | 422+000 | | | | | X | | | |
| 11/03/2026 | Roçada | BR-381 | Leste/Oeste | Nova Era/Caeté | 322+000 | 422+000 | | | | | X | | | |
| 12/03/2026 | Roçada | BR-381 | Leste/Oeste | Nova Era/Caeté | 322+000 | 422+000 | | | | | X | | | |
| 13/03/2026 | Roçada | BR-381 | Leste/Oeste | Nova Era/Caeté | 322+000 | 422+000 | | | | | X | | | |
| 14/03/2026 | Roçada | BR-381 | Leste/Oeste | Nova Era/Caeté | 322+000 | 422+000 | | | | | X | | | |
| 09/03/2026 | Roçada | BR-381 | Leste/Oeste | Governador Valadares/Nova Era | 147+000 | 322+000 | | | | | X | | | |
| 10/03/2026 | Roçada | BR-381 | Leste/Oeste | Governador Valadares/Nova Era | 147+000 | 322+000 | | | | | X | | | |
| 11/03/2026 | Roçada | BR-381 | Leste/Oeste | Governador Valadares/Nova Era | 147+000 | 322+000 | | | | | X | | | |
| 12/03/2026 | Roçada | BR-381 | Leste/Oeste | Governador Valadares/Nova Era | 147+000 | 322+000 | | | | | X | | | |
| 13/03/2026 | Roçada | BR-381 | Leste/Oeste | Governador Valadares/Nova Era | 147+000 | 322+000 | | | | | X | | | |
| 14/03/2026 | Roçada | BR-381 | Leste/Oeste | Governador Valadares/Nova Era | 147+000 | 322+000 | | | | | X | | | |
| 16/03/2026 | Roçada | BR-381 | Leste/Oeste | Governador Valadares/Nova Era | 147+000 | 322+000 | | | | | X | | | |
| 17/03/2026 | Roçada | BR-381 | Leste/Oeste | Governador Valadares/Nova Era | 147+000 | 322+000 | | | | | X | | | |
| 18/03/2026 | Roçada | BR-381 | Leste/Oeste | Governador Valadares/Nova Era | 147+000 | 322+000 | | | | | X | | | |
| 19/03/2026 | Roçada | BR-381 | Leste/Oeste | Governador Valadares/Nova Era | 147+000 | 322+000 | | | | | X | | | |
| 20/03/2026 | Roçada | BR-381 | Leste/Oeste | Governador Valadares/Nova Era | 147+000 | 322+000 | | | | | X | | | |
| 21/03/2026 | Roçada | BR-381 | Leste/Oeste | Governador Valadares/Nova Era | 147+000 | 322+000 | | | | | X | | | |
| 16/03/2026 | Roçada | BR-381 | Leste/Oeste | Nova Era/Caeté | 322+000 | 422+000 | | | | | X | | | |
| 17/03/2026 | Roçada | BR-381 | Leste/Oeste | Nova Era/Caeté | 322+000 | 422+000 | | | | | X | | | |
| 18/03/2026 | Roçada | BR-381 | Leste/Oeste | Nova Era/Caeté | 322+000 | 422+000 | | | | | X | | | |
| 19/03/2026 | Roçada | BR-381 | Leste/Oeste | Nova Era/Caeté | 322+000 | 422+000 | | | | | X | | | |
| 20/03/2026 | Roçada | BR-381 | Leste/Oeste | Nova Era/Caeté | 322+000 | 422+000 | | | | | X | | | |
| 21/03/2026 | Roçada | BR-381 | Leste/Oeste | Nova Era/Caeté | 322+000 | 422+000 | | | | | X | | | |
| 23/03/2026 | Roçada | BR-381 | Leste/Oeste | Governador Valadares/Nova Era | 147+000 | 322+000 | | | | | X | | | |
| 24/03/2026 | Roçada | BR-381 | Leste/Oeste | Governador Valadares/Nova Era | 147+000 | 322+000 | | | | | X | | | |

**OBRAS E SERVIÇOS**

| Data | Tipo de Serviço | Rodovia | Sentido Leste/Oeste | Município | Quilômetro | | Localização / Interdição (X) | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Inicial km+m | Final km+m | Cant. Cent. | Faixa 01 | Faixa 02 | Faixa 03 | Acost. | Pare e siga | Extensão (km) | Faixa Dom. |
| 25/03/2026 | Roçada | BR-381 | Leste/Oeste | Governador Valadares/Nova Era | 147+000 | 322+000 | | | | | X | | | |
| 26/03/2026 | Roçada | BR-381 | Leste/Oeste | Governador Valadares/Nova Era | 147+000 | 322+000 | | | | | X | | | |
| 27/03/2026 | Roçada | BR-381 | Leste/Oeste | Governador Valadares/Nova Era | 147+000 | 322+000 | | | | | X | | | |
| 28/03/2026 | Roçada | BR-381 | Leste/Oeste | Governador Valadares/Nova Era | 147+000 | 322+000 | | | | | X | | | |
| 23/03/2026 | Roçada | BR-381 | Leste/Oeste | Nova Era/Caeté | 322+000 | 422+000 | | | | | X | | | |
| 24/03/2026 | Roçada | BR-381 | Leste/Oeste | Nova Era/Caeté | 322+000 | 422+000 | | | | | X | | | |
| 25/03/2026 | Roçada | BR-381 | Leste/Oeste | Nova Era/Caeté | 322+000 | 422+000 | | | | | X | | | |
| 26/03/2026 | Roçada | BR-381 | Leste/Oeste | Nova Era/Caeté | 322+000 | 422+000 | | | | | X | | | |
| 27/03/2026 | Roçada | BR-381 | Leste/Oeste | Nova Era/Caeté | 322+000 | 422+000 | | | | | X | | | |
| 28/03/2026 | Roçada | BR-381 | Leste/Oeste | Nova Era/Caeté | 322+000 | 422+000 | | | | | X | | | |
| 30/03/2026 | Roçada | BR-381 | Leste/Oeste | Governador Valadares/Nova Era | 147+000 | 322+000 | | | | | X | | | |
| 31/03/2026 | Roçada | BR-381 | Leste/Oeste | Governador Valadares/Nova Era | 147+000 | 322+000 | | | | | X | | | |
| 01/04/2026 | Roçada | BR-381 | Leste/Oeste | Governador Valadares/Nova Era | 147+000 | 322+000 | | | | | X | | | |
| 02/04/2026 | Roçada | BR-381 | Leste/Oeste | Governador Valadares/Nova Era | 147+000 | 322+000 | | | | | X | | | |
| 03/04/2026 | Roçada | BR-381 | Leste/Oeste | Governador Valadares/Nova Era | 147+000 | 322+000 | | | | | X | | | |
| 04/04/2026 | Roçada | BR-381 | Leste/Oeste | Governador Valadares/Nova Era | 147+000 | 322+000 | | | | | X | | | |
| 30/03/2026 | Roçada | BR-381 | Leste/Oeste | Nova Era/Caeté | 322+000 | 422+000 | | | | | X | | | |
| 31/03/2026 | Roçada | BR-381 | Leste/Oeste | Nova Era/Caeté | 322+000 | 422+000 | | | | | X | | | |
| 01/04/2026 | Roçada | BR-381 | Leste/Oeste | Nova Era/Caeté | 322+000 | 422+000 | | | | | X | | | |
| 02/04/2026 | Roçada | BR-381 | Leste/Oeste | Nova Era/Caeté | 322+000 | 422+000 | | | | | X | | | |
| 03/04/2026 | Roçada | BR-381 | Leste/Oeste | Nova Era/Caeté | 322+000 | 422+000 | | | | | X | | | |
| 04/04/2026 | Roçada | BR-381 | Leste/Oeste | Nova Era/Caeté | 322+000 | 422+000 | | | | | X | | | |

## ❖ Limpeza

**OBRAS E SERVIÇOS**

| Data | Tipo de Serviço | Rodovia | Sentido Leste/Oeste | Município | Quilômetro | | Localização / Interdição (X) | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Inicial km+m | Final km+m | Cant. Cent. | Faixa 01 | Faixa 02 | Faixa 03 | Acost. | Pare e siga | Extensão (km) | Faixa Dom. | Pàss. Infer. | Pàss. Super. | Pàssar. |
| 09/03/2026 | Limpeza de pé de barreira e desobstrução de caixa | BR-381 | Leste/Oeste | Nova Era | 322+000 | 326+000 | | X | | | | | | | | | |
| 09/03/2026 | Limpeza de pé de barreira e desobstrução de caixa | BR-381 | Leste/Oeste | Bom Jesus do Amparo/Caeté | 386+000 | 422+000 | | X | | | | | | | | | |
| 09/03/2026 | Recolha de Lixo e Entulho | BR-381 | Leste/Oeste | Nova Era/Caeté | 322+000 | 422+000 | | X | | | | | | | X | | |
| 09/03/2026 | Limpeza e Recomposição de Drenagem | BR-381 | Leste/Oeste | João Monlevade/Caeté | 350+000 | 422+000 | | | | | X | | | | | | |
| 09/03/2026 | Limpeza e Recomposição de Drenagem | BR-381 | Leste/Oeste | Nova Era/Barão de Cocais | 322+000 | 383+000 | | | | | X | | | | | | |
| 09/03/2026 | Limpeza e Recomposição de Drenagem | BR-381 | Leste/Oeste | Barão de Cocais/Caeté | 383+000 | 422+000 | X | | | | X | | | | | | |
| 09/03/2026 | Limpeza de pé de barreira | BR-381 | Leste/Oeste | Antônio Dias | 295+000 | 283+000 | | X | | | | | | | | | |
| 09/03/2026 | Limpeza de pé de barreira | BR-381 | Leste/Oeste | Belo Oriente | 220+000 | 224+000 | | X | | | | | | | | | |
| 09/03/2026 | Recolha de Lixo e Entulho | BR-381 | Leste/Oeste | Governador Valadares/Nova Era | 147+000 | 322+000 | | X | | | | | | | X | | |
| 09/03/2026 | Limpeza e Recomposição de Drenagem | BR-381 | Leste/Oeste | Governador Valadares/Ipatinga | 147+000 | 250+000 | | | | | X | | | | | | |
| 09/03/2026 | Limpeza e Recomposição de Drenagem | BR-381 | Leste/Oeste | Governador Valadares/Antônio Dias | 147+000 | 290+000 | | | | | X | | | | | | |
| 09/03/2026 | Limpeza e Recomposição de Drenagem | BR-381 | Leste/Oeste | Antônio Dias/Bela Vista de Minas | 290+000 | 337+000 | | | | | X | | | | | | |
| 10/03/2026 | Limpeza de pé de barreira e desobstrução de caixa | BR-381 | Leste/Oeste | Nova Era | 322+000 | 326+000 | | X | | | | | | | | | |
| 10/03/2026 | Limpeza de pé de barreira e desobstrução de caixa | BR-381 | Leste/Oeste | Bom Jesus do Amparo/Caeté | 386+000 | 422+000 | | X | | | | | | | | | |
| 10/03/2026 | Recolha de Lixo e Entulho | BR-381 | Leste/Oeste | Nova Era/Caeté | 322+000 | 422+000 | | X | | | | | | | X | | |
| 10/03/2026 | Limpeza e Recomposição de Drenagem | BR-381 | Leste/Oeste | João Monlevade/Caeté | 350+000 | 422+000 | | | | | X | | | | | | |
| 10/03/2026 | Limpeza e Recomposição de Drenagem | BR-381 | Leste/Oeste | Nova Era/Barão de Cocais | 322+000 | 383+000 | | | | | X | | | | | | |
| 10/03/2026 | Limpeza e Recomposição de Drenagem | BR-381 | Leste/Oeste | Barão de Cocais/Caeté | 383+000 | 422+000 | X | | | | X | | | | | | |
| 10/03/2026 | Limpeza de pé de barreira | BR-381 | Leste/Oeste | Antônio Dias | 295+000 | 283+000 | | X | | | | | | | | | |
| 10/03/2026 | Limpeza de pé de barreira | BR-381 | Leste/Oeste | Belo Oriente | 220+000 | 224+000 | | X | | | | | | | | | |
| 10/03/2026 | Recolha de Lixo e Entulho | BR-381 | Leste/Oeste | Governador Valadares/Nova Era | 147+000 | 322+000 | | X | | | | | | | X | | |
| 10/03/2026 | Limpeza e Recomposição de Drenagem | BR-381 | Leste/Oeste | Governador Valadares/Ipatinga | 147+000 | 250+000 | | | | | X | | | | | | |
| 10/03/2026 | Limpeza e Recomposição de Drenagem | BR-381 | Leste/Oeste | Governador Valadares/Antônio Dias | 147+000 | 290+000 | | | | | X | | | | | | |
| 10/03/2026 | Limpeza e Recomposição de Drenagem | BR-381 | Leste/Oeste | Antônio Dias/Bela Vista de Minas | 290+000 | 337+000 | | | | | X | | | | | | |
| 11/03/2026 | Limpeza de pé de barreira e desobstrução de caixa | BR-381 | Leste/Oeste | Nova Era | 322+000 | 326+000 | | X | | | | | | | | | |
| 11/03/2026 | Limpeza de pé de barreira e desobstrução de caixa | BR-381 | Leste/Oeste | Bom Jesus do Amparo/Caeté | 386+000 | 422+000 | | X | | | | | | | | | |

## OBRAS E SERVIÇOS

| Data | Tipo de Serviço | Rodovia | Sentido Leste/Oeste | Município | Quilômetro | | Localização / Interdição (X) | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Inicial km+m | Final km+m | Cant. Cent. | Faixa 01 | Faixa 02 | Faixa 03 | Acost. | Pare e siga | Extensão (km) | Faixa Dom. | Pàss. Infer. | Pàss. Super. | Pàssar. |
| 11/03/2026 | Recolha de Lixo e Entulho | BR-381 | Leste/Oeste | Nova Era/Caeté | 322+000 | 422+000 | | X | | | | | | | X | | |
| 11/03/2026 | Limpeza e Recomposição de Drenagem | BR-381 | Leste/Oeste | João Monlevade/Caeté | 350+000 | 422+000 | | | | | X | | | | | | |
| 11/03/2026 | Limpeza e Recomposição de Drenagem | BR-381 | Leste/Oeste | Nova Era/Barão de Cocais | 322+000 | 383+000 | | | | | X | | | | | | |
| 11/03/2026 | Limpeza e Recomposição de Drenagem | BR-381 | Leste/Oeste | Barão de Cocais/Caeté | 383+000 | 422+000 | X | | | | X | | | | | | |
| 11/03/2026 | Limpeza de pé de barreira | BR-381 | Leste/Oeste | Antônio Dias | 295+000 | 283+000 | | X | | | | | | | | | |
| 11/03/2026 | Limpeza de pé de barreira | BR-381 | Leste/Oeste | Belo Oriente | 220+000 | 224+000 | | X | | | | | | | | | |
| 11/03/2026 | Recolha de Lixo e Entulho | BR-381 | Leste/Oeste | Governador Valadares/Nova Era | 147+000 | 322+000 | | X | | | | | | | X | | |
| 11/03/2026 | Limpeza e Recomposição de Drenagem | BR-381 | Leste/Oeste | Governador Valadares/Ipatinga | 147+000 | 250+000 | | | | | X | | | | | | |
| 11/03/2026 | Limpeza e Recomposição de Drenagem | BR-381 | Leste/Oeste | Governador Valadares/Antônio Dias | 147+000 | 290+000 | | | | | X | | | | | | |
| 11/03/2026 | Limpeza e Recomposição de Drenagem | BR-381 | Leste/Oeste | Antônio Dias/Bela Vista de Minas | 290+000 | 337+000 | | | | | X | | | | | | |
| 12/03/2026 | Limpeza de pé de barreira e desobstrução de caixa | BR-381 | Leste/Oeste | Nova Era | 322+000 | 326+000 | | X | | | | | | | | | |
| 12/03/2026 | Limpeza de pé de barreira e desobstrução de caixa | BR-381 | Leste/Oeste | Bom Jesus do Amparo/Caeté | 386+000 | 422+000 | | X | | | | | | | | | |
| 12/03/2026 | Recolha de Lixo e Entulho | BR-381 | Leste/Oeste | Nova Era/Caeté | 322+000 | 422+000 | | X | | | | | | | X | | |
| 12/03/2026 | Limpeza e Recomposição de Drenagem | BR-381 | Leste/Oeste | João Monlevade/Caeté | 350+000 | 422+000 | | | | | X | | | | | | |
| 12/03/2026 | Limpeza e Recomposição de Drenagem | BR-381 | Leste/Oeste | Nova Era/Barão de Cocais | 322+000 | 383+000 | | | | | X | | | | | | |
| 12/03/2026 | Limpeza e Recomposição de Drenagem | BR-381 | Leste/Oeste | Barão de Cocais/Caeté | 383+000 | 422+000 | X | | | | X | | | | | | |
| 12/03/2026 | Limpeza de pé de barreira | BR-381 | Leste/Oeste | Antônio Dias | 295+000 | 283+000 | | X | | | | | | | | | |
| 12/03/2026 | Limpeza de pé de barreira | BR-381 | Leste/Oeste | Belo Oriente | 220+000 | 224+000 | | X | | | | | | | | | |
| 12/03/2026 | Recolha de Lixo e Entulho | BR-381 | Leste/Oeste | Governador Valadares/Nova Era | 147+000 | 322+000 | | X | | | | | | | X | | |
| 12/03/2026 | Limpeza e Recomposição de Drenagem | BR-381 | Leste/Oeste | Governador Valadares/Ipatinga | 147+000 | 250+000 | | | | | X | | | | | | |
| 12/03/2026 | Limpeza e Recomposição de Drenagem | BR-381 | Leste/Oeste | Governador Valadares/Antônio Dias | 147+000 | 290+000 | | | | | X | | | | | | |
| 12/03/2026 | Limpeza e Recomposição de Drenagem | BR-381 | Leste/Oeste | Antônio Dias/Bela Vista de Minas | 290+000 | 337+000 | | | | | X | | | | | | |
| 13/03/2026 | Limpeza de pé de barreira e desobstrução de caixa | BR-381 | Leste/Oeste | Nova Era | 322+000 | 326+000 | | X | | | | | | | | | |
| 13/03/2026 | Limpeza de pé de barreira e desobstrução de caixa | BR-381 | Leste/Oeste | Bom Jesus do Amparo/Caeté | 386+000 | 422+000 | | X | | | | | | | | | |
| 13/03/2026 | Recolha de Lixo e Entulho | BR-381 | Leste/Oeste | Nova Era/Caeté | 322+000 | 422+000 | | X | | | | | | | X | | |
| 13/03/2026 | Limpeza e Recomposição de Drenagem | BR-381 | Leste/Oeste | João Monlevade/Caeté | 350+000 | 422+000 | | | | | X | | | | | | |
| 13/03/2026 | Limpeza e Recomposição de Drenagem | BR-381 | Leste/Oeste | Nova Era/Barão de Cocais | 322+000 | 383+000 | | | | | X | | | | | | |
| 13/03/2026 | Limpeza e Recomposição de Drenagem | BR-381 | Leste/Oeste | Barão de Cocais/Caeté | 383+000 | 422+000 | X | | | | X | | | | | | |
| 13/03/2026 | Limpeza de pé de barreira | BR-381 | Leste/Oeste | Antônio Dias | 295+000 | 283+000 | | X | | | | | | | | | |
| 13/03/2026 | Limpeza de pé de barreira | BR-381 | Leste/Oeste | Belo Oriente | 220+000 | 224+000 | | X | | | | | | | | | |

**OBRAS E SERVIÇOS**

| Data | Tipo de Serviço | Rodovia | Sentido Leste/Oeste | Município | Quilômetro | | Localização / Interdição (X) | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Inicial km+m | Final km+m | Cant. Cent. | Faixa 01 | Faixa 02 | Faixa 03 | Acost. | Pare e siga | Extensão (km) | Faixa Dom. | Pàss. Infer. | Pàss. Super. | Pàssar. |
| 13/03/2026 | Recolha de Lixo e Entulho | BR-381 | Leste/Oeste | Governador Valadares/Nova Era | 147+000 | 322+000 | | X | | | | | | | X | | |
| 13/03/2026 | Limpeza e Recomposição de Drenagem | BR-381 | Leste/Oeste | Governador Valadares/Ipatinga | 147+000 | 250+000 | | | | | X | | | | | | |
| 13/03/2026 | Limpeza e Recomposição de Drenagem | BR-381 | Leste/Oeste | Governador Valadares/Antônio Dias | 147+000 | 290+000 | | | | | X | | | | | | |
| 13/03/2026 | Limpeza e Recomposição de Drenagem | BR-381 | Leste/Oeste | Antônio Dias/Bela Vista de Minas | 290+000 | 337+000 | | | | | X | | | | | | |
| 14/03/2026 | Limpeza de pé de barreira e desobstrução de caixa | BR-381 | Leste/Oeste | Nova Era | 322+000 | 326+000 | | X | | | | | | | | | |
| 14/03/2026 | Limpeza de pé de barreira e desobstrução de caixa | BR-381 | Leste/Oeste | Bom Jesus do Amparo/Caeté | 386+000 | 422+000 | | X | | | | | | | | | |
| 14/03/2026 | Recolha de Lixo e Entulho | BR-381 | Leste/Oeste | Nova Era/Caeté | 322+000 | 422+000 | | X | | | | | | | X | | |
| 14/03/2026 | Limpeza e Recomposição de Drenagem | BR-381 | Leste/Oeste | João Monlevade/Caeté | 350+000 | 422+000 | | | | | X | | | | | | |
| 14/03/2026 | Limpeza e Recomposição de Drenagem | BR-381 | Leste/Oeste | Nova Era/Barão de Cocais | 322+000 | 383+000 | | | | | X | | | | | | |
| 14/03/2026 | Limpeza e Recomposição de Drenagem | BR-381 | Leste/Oeste | Barão de Cocais/Caeté | 383+000 | 422+000 | X | | | | X | | | | | | |
| 14/03/2026 | Limpeza de pé de barreira | BR-381 | Leste/Oeste | Antônio Dias | 295+000 | 283+000 | | X | | | | | | | | | |
| 14/03/2026 | Limpeza de pé de barreira | BR-381 | Leste/Oeste | Belo Oriente | 220+000 | 224+000 | | X | | | | | | | | | |
| 14/03/2026 | Recolha de Lixo e Entulho | BR-381 | Leste/Oeste | Governador Valadares/Nova Era | 147+000 | 322+000 | | X | | | | | | | X | | |
| 14/03/2026 | Limpeza e Recomposição de Drenagem | BR-381 | Leste/Oeste | Governador Valadares/Ipatinga | 147+000 | 250+000 | | | | | X | | | | | | |
| 14/03/2026 | Limpeza e Recomposição de Drenagem | BR-381 | Leste/Oeste | Governador Valadares/Antônio Dias | 147+000 | 290+000 | | | | | X | | | | | | |
| 14/03/2026 | Limpeza e Recomposição de Drenagem | BR-381 | Leste/Oeste | Antônio Dias/Bela Vista de Minas | 290+000 | 337+000 | | | | | X | | | | | | |
| 16/03/2026 | Limpeza de pé de barreira | BR-381 | Leste/Oeste | Antônio Dias | 295+000 | 283+000 | | X | | | | | | | | | |
| 16/03/2026 | Limpeza de pé de barreira | BR-381 | Leste/Oeste | Belo Oriente | 220+000 | 224+000 | | X | | | | | | | | | |
| 16/03/2026 | Recolha de Lixo e Entulho | BR-381 | Leste/Oeste | Governador Valadares/Nova Era | 147+000 | 322+000 | | X | | | | | | | X | | |
| 16/03/2026 | Limpeza e Recomposição de Drenagem | BR-381 | Leste/Oeste | Governador Valadares/Ipatinga | 147+000 | 250+000 | | | | | X | | | | | | |
| 16/03/2026 | Limpeza e Recomposição de Drenagem | BR-381 | Leste/Oeste | Governador Valadares/Antônio Dias | 147+000 | 290+000 | | | | | X | | | | | | |
| 16/03/2026 | Limpeza e Recomposição de Drenagem | BR-381 | Leste/Oeste | Antônio Dias/Bela Vista de Minas | 290+000 | 337+000 | | | | | X | | | | | | |
| 16/03/2026 | Limpeza de pé de barreira e desobstrução de caixa | BR-381 | Leste/Oeste | Nova Era | 322+000 | 326+000 | | X | | | | | | | | | |
| 16/03/2026 | Limpeza de pé de barreira e desobstrução de caixa | BR-381 | Leste/Oeste | Bom Jesus do Amparo/Caeté | 386+000 | 422+000 | | X | | | | | | | | | |
| 16/03/2026 | Recolha de Lixo e Entulho | BR-381 | Leste/Oeste | Nova Era/Caeté | 322+000 | 422+000 | | X | | | | | | | X | | |
| 16/03/2026 | Limpeza e Recomposição de Drenagem | BR-381 | Leste/Oeste | Nova Era/Barão de Cocais | 322+000 | 383+000 | | | | | X | | | | | | |
| 16/03/2026 | Limpeza e Recomposição de Drenagem | BR-381 | Leste/Oeste | Barão de Cocais/Caeté | 383+000 | 422+000 | X | | | | X | | | | | | |
| 17/03/2026 | Limpeza de pé de barreira | BR-381 | Leste/Oeste | Antônio Dias | 295+000 | 283+000 | | X | | | | | | | | | |
| 17/03/2026 | Limpeza de pé de barreira | BR-381 | Leste/Oeste | Belo Oriente | 220+000 | 224+000 | | X | | | | | | | | | |
| 17/03/2026 | Recolha de Lixo e Entulho | BR-381 | Leste/Oeste | Governador Valadares/Nova Era | 147+000 | 322+000 | | X | | | | | | | X | | |

**OBRAS E SERVIÇOS**

| Data | Tipo de Serviço | Rodovia | Sentido Leste/Oeste | Município | Quilômetro | | Localização / Interdição (X) | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Inicial km+m | Final km+m | Cant. Cent. | Faixa 01 | Faixa 02 | Faixa 03 | Acost. | Pare e siga | Extensão (km) | Faixa Dom. | Pàss. Infer. | Pàss. Super. | Pàssar. |
| 17/03/2026 | Limpeza e Recomposição de Drenagem | BR-381 | Leste/Oeste | Governador Valadares/Ipatinga | 147+000 | 250+000 | | | | | X | | | | | | |
| 17/03/2026 | Limpeza e Recomposição de Drenagem | BR-381 | Leste/Oeste | Governador Valadares/Antônio Dias | 147+000 | 290+000 | | | | | X | | | | | | |
| 17/03/2026 | Limpeza e Recomposição de Drenagem | BR-381 | Leste/Oeste | Antônio Dias/Bela Vista de Minas | 290+000 | 337+000 | | | | | X | | | | | | |
| 17/03/2026 | Limpeza de pé de barreira e desobstrução de caixa | BR-381 | Leste/Oeste | Nova Era | 322+000 | 326+000 | | X | | | | | | | | | |
| 17/03/2026 | Limpeza de pé de barreira e desobstrução de caixa | BR-381 | Leste/Oeste | Bom Jesus do Amparo/Caeté | 386+000 | 422+000 | | X | | | | | | | | | |
| 17/03/2026 | Recolha de Lixo e Entulho | BR-381 | Leste/Oeste | Nova Era/Caeté | 322+000 | 422+000 | | X | | | | | | | X | | |
| 17/03/2026 | Limpeza e Recomposição de Drenagem | BR-381 | Leste/Oeste | Nova Era/Barão de Cocais | 322+000 | 383+000 | | | | | X | | | | | | |
| 17/03/2026 | Limpeza e Recomposição de Drenagem | BR-381 | Leste/Oeste | Barão de Cocais/Caeté | 383+000 | 422+000 | X | | | | X | | | | | | |
| 18/03/2026 | Limpeza de pé de barreira | BR-381 | Leste/Oeste | Antônio Dias | 295+000 | 283+000 | | X | | | | | | | | | |
| 18/03/2026 | Limpeza de pé de barreira | BR-381 | Leste/Oeste | Belo Oriente | 220+000 | 224+000 | | X | | | | | | | | | |
| 18/03/2026 | Recolha de Lixo e Entulho | BR-381 | Leste/Oeste | Governador Valadares/Nova Era | 147+000 | 322+000 | | X | | | | | | | X | | |
| 18/03/2026 | Limpeza e Recomposição de Drenagem | BR-381 | Leste/Oeste | Governador Valadares/Ipatinga | 147+000 | 250+000 | | | | | X | | | | | | |
| 18/03/2026 | Limpeza e Recomposição de Drenagem | BR-381 | Leste/Oeste | Governador Valadares/Antônio Dias | 147+000 | 290+000 | | | | | X | | | | | | |
| 18/03/2026 | Limpeza e Recomposição de Drenagem | BR-381 | Leste/Oeste | Antônio Dias/Bela Vista de Minas | 290+000 | 337+000 | | | | | X | | | | | | |
| 18/03/2026 | Limpeza de pé de barreira e desobstrução de caixa | BR-381 | Leste/Oeste | Nova Era | 322+000 | 326+000 | | X | | | | | | | | | |
| 18/03/2026 | Limpeza de pé de barreira e desobstrução de caixa | BR-381 | Leste/Oeste | Bom Jesus do Amparo/Caeté | 386+000 | 422+000 | | X | | | | | | | | | |
| 18/03/2026 | Recolha de Lixo e Entulho | BR-381 | Leste/Oeste | Nova Era/Caeté | 322+000 | 422+000 | | X | | | | | | | X | | |
| 18/03/2026 | Limpeza e Recomposição de Drenagem | BR-381 | Leste/Oeste | Nova Era/Barão de Cocais | 322+000 | 383+000 | | | | | X | | | | | | |
| 18/03/2026 | Limpeza e Recomposição de Drenagem | BR-381 | Leste/Oeste | Barão de Cocais/Caeté | 383+000 | 422+000 | X | | | | X | | | | | | |
| 19/03/2026 | Limpeza de pé de barreira | BR-381 | Leste/Oeste | Antônio Dias | 295+000 | 283+000 | | X | | | | | | | | | |
| 19/03/2026 | Limpeza de pé de barreira | BR-381 | Leste/Oeste | Belo Oriente | 220+000 | 224+000 | | X | | | | | | | | | |
| 19/03/2026 | Recolha de Lixo e Entulho | BR-381 | Leste/Oeste | Governador Valadares/Nova Era | 147+000 | 322+000 | | X | | | | | | | X | | |
| 19/03/2026 | Limpeza e Recomposição de Drenagem | BR-381 | Leste/Oeste | Governador Valadares/Ipatinga | 147+000 | 250+000 | | | | | X | | | | | | |
| 19/03/2026 | Limpeza e Recomposição de Drenagem | BR-381 | Leste/Oeste | Governador Valadares/Antônio Dias | 147+000 | 290+000 | | | | | X | | | | | | |
| 19/03/2026 | Limpeza e Recomposição de Drenagem | BR-381 | Leste/Oeste | Antônio Dias/Bela Vista de Minas | 290+000 | 337+000 | | | | | X | | | | | | |
| 19/03/2026 | Limpeza de pé de barreira e desobstrução de caixa | BR-381 | Leste/Oeste | Nova Era | 322+000 | 326+000 | | X | | | | | | | | | |
| 19/03/2026 | Limpeza de pé de barreira e desobstrução de caixa | BR-381 | Leste/Oeste | Bom Jesus do Amparo/Caeté | 386+000 | 422+000 | | X | | | | | | | | | |
| 19/03/2026 | Recolha de Lixo e Entulho | BR-381 | Leste/Oeste | Nova Era/Caeté | 322+000 | 422+000 | | X | | | | | | | X | | |
| 19/03/2026 | Limpeza e Recomposição de Drenagem | BR-381 | Leste/Oeste | Nova Era/Barão de Cocais | 322+000 | 383+000 | | | | | X | | | | | | |
| 19/03/2026 | Limpeza e Recomposição de Drenagem | BR-381 | Leste/Oeste | Barão de Cocais/Caeté | 383+000 | 422+000 | X | | | | X | | | | | | |

**OBRAS E SERVIÇOS**

| Data | Tipo de Serviço | Rodovia | Sentido Leste/Oeste | Município | Quilômetro | | Localização / Interdição (X) | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Inicial km+m | Final km+m | Cant. Cent. | Faixa 01 | Faixa 02 | Faixa 03 | Acost. | Pare e siga | Extensão (km) | Faixa Dom. | Pàss. Infer. | Pàss. Super. | Pàssar. |
| 20/03/2026 | Limpeza de pé de barreira | BR-381 | Leste/Oeste | Antônio Dias | 295+000 | 283+000 | | X | | | | | | | | | |
| 20/03/2026 | Limpeza de pé de barreira | BR-381 | Leste/Oeste | Belo Oriente | 220+000 | 224+000 | | X | | | | | | | | | |
| 20/03/2026 | Recolha de Lixo e Entulho | BR-381 | Leste/Oeste | Governador Valadares/Nova Era | 147+000 | 322+000 | | X | | | | | | | X | | |
| 20/03/2026 | Limpeza e Recomposição de Drenagem | BR-381 | Leste/Oeste | Governador Valadares/Ipatinga | 147+000 | 250+000 | | | | | X | | | | | | |
| 20/03/2026 | Limpeza e Recomposição de Drenagem | BR-381 | Leste/Oeste | Governador Valadares/Antônio Dias | 147+000 | 290+000 | | | | | X | | | | | | |
| 20/03/2026 | Limpeza e Recomposição de Drenagem | BR-381 | Leste/Oeste | Antônio Dias/Bela Vista de Minas | 290+000 | 337+000 | | | | | X | | | | | | |
| 20/03/2026 | Limpeza de pé de barreira e desobstrução de caixa | BR-381 | Leste/Oeste | Nova Era | 322+000 | 326+000 | | X | | | | | | | | | |
| 20/03/2026 | Limpeza de pé de barreira e desobstrução de caixa | BR-381 | Leste/Oeste | Bom Jesus do Amparo/Caeté | 386+000 | 422+000 | | X | | | | | | | | | |
| 20/03/2026 | Recolha de Lixo e Entulho | BR-381 | Leste/Oeste | Nova Era/Caeté | 322+000 | 422+000 | | X | | | | | | | X | | |
| 20/03/2026 | Limpeza e Recomposição de Drenagem | BR-381 | Leste/Oeste | Nova Era/Barão de Cocais | 322+000 | 383+000 | | | | | X | | | | | | |
| 20/03/2026 | Limpeza e Recomposição de Drenagem | BR-381 | Leste/Oeste | Barão de Cocais/Caeté | 383+000 | 422+000 | X | | | | X | | | | | | |
| 21/03/2026 | Limpeza de pé de barreira | BR-381 | Leste/Oeste | Antônio Dias | 295+000 | 283+000 | | X | | | | | | | | | |
| 21/03/2026 | Limpeza de pé de barreira | BR-381 | Leste/Oeste | Belo Oriente | 220+000 | 224+000 | | X | | | | | | | | | |
| 21/03/2026 | Recolha de Lixo e Entulho | BR-381 | Leste/Oeste | Governador Valadares/Nova Era | 147+000 | 322+000 | | X | | | | | | | X | | |
| 21/03/2026 | Limpeza e Recomposição de Drenagem | BR-381 | Leste/Oeste | Governador Valadares/Ipatinga | 147+000 | 250+000 | | | | | X | | | | | | |
| 21/03/2026 | Limpeza e Recomposição de Drenagem | BR-381 | Leste/Oeste | Governador Valadares/Antônio Dias | 147+000 | 290+000 | | | | | X | | | | | | |
| 21/03/2026 | Limpeza e Recomposição de Drenagem | BR-381 | Leste/Oeste | Antônio Dias/Bela Vista de Minas | 290+000 | 337+000 | | | | | X | | | | | | |
| 21/03/2026 | Limpeza de pé de barreira e desobstrução de caixa | BR-381 | Leste/Oeste | Nova Era | 322+000 | 326+000 | | X | | | | | | | | | |
| 21/03/2026 | Limpeza de pé de barreira e desobstrução de caixa | BR-381 | Leste/Oeste | Bom Jesus do Amparo/Caeté | 386+000 | 422+000 | | X | | | | | | | | | |
| 21/03/2026 | Recolha de Lixo e Entulho | BR-381 | Leste/Oeste | Nova Era/Caeté | 322+000 | 422+000 | | X | | | | | | | X | | |
| 21/03/2026 | Limpeza e Recomposição de Drenagem | BR-381 | Leste/Oeste | Nova Era/Barão de Cocais | 322+000 | 383+000 | | | | | X | | | | | | |
| 21/03/2026 | Limpeza e Recomposição de Drenagem | BR-381 | Leste/Oeste | Barão de Cocais/Caeté | 383+000 | 422+000 | X | | | | X | | | | | | |
| 23/03/2026 | Limpeza de pé de barreira | BR-381 | Leste/Oeste | Antônio Dias | 295+000 | 283+000 | | X | | | | | | | | | |
| 23/03/2026 | Limpeza de pé de barreira | BR-381 | Leste/Oeste | Belo Oriente | 220+000 | 224+000 | | X | | | | | | | | | |
| 23/03/2026 | Recolha de Lixo e Entulho | BR-381 | Leste/Oeste | Governador Valadares/Nova Era | 147+000 | 322+000 | | X | | | | | | | X | | |
| 23/03/2026 | Limpeza e Recomposição de Drenagem | BR-381 | Leste/Oeste | Governador Valadares/Ipatinga | 147+000 | 250+000 | | | | | X | | | | | | |
| 23/03/2026 | Limpeza e Recomposição de Drenagem | BR-381 | Leste/Oeste | Governador Valadares/Antônio Dias | 147+000 | 290+000 | | | | | X | | | | | | |
| 23/03/2026 | Limpeza e Recomposição de Drenagem | BR-381 | Leste/Oeste | Antônio Dias/Bela Vista de Minas | 290+000 | 337+000 | | | | | X | | | | | | |
| 23/03/2026 | Limpeza de pé de barreira e desobstrução de caixa | BR-381 | Leste/Oeste | Nova Era | 322+000 | 326+000 | | X | | | | | | | | | |
| 23/03/2026 | Limpeza de pé de barreira e desobstrução de caixa | BR-381 | Leste/Oeste | Bom Jesus do Amparo/Caeté | 386+000 | 422+000 | | X | | | | | | | | | |

**OBRAS E SERVIÇOS**

| Data | Tipo de Serviço | Rodovia | Sentido Leste/Oeste | Município | Quilômetro | | Localização / Interdição (X) | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Inicial km+m | Final km+m | Cant. Cent. | Faixa 01 | Faixa 02 | Faixa 03 | Acost. | Pare e siga | Extensão (km) | Faixa Dom. | Pàss. Infer. | Pàss. Super. | Pàssar. |
| 23/03/2026 | Recolha de Lixo e Entulho | BR-381 | Leste/Oeste | Nova Era/Caeté | 322+000 | 422+000 | | X | | | | | | | X | | |
| 23/03/2026 | Limpeza e Recomposição de Drenagem | BR-381 | Leste/Oeste | Nova Era/Barão de Cocais | 322+000 | 383+000 | | | | | X | | | | | | |
| 23/03/2026 | Limpeza e Recomposição de Drenagem | BR-381 | Leste/Oeste | Barão de Cocais/Caeté | 383+000 | 422+000 | X | | | | X | | | | | | |
| 24/03/2026 | Limpeza de pé de barreira | BR-381 | Leste/Oeste | Antônio Dias | 295+000 | 283+000 | | X | | | | | | | | | |
| 24/03/2026 | Limpeza de pé de barreira | BR-381 | Leste/Oeste | Belo Oriente | 220+000 | 224+000 | | X | | | | | | | | | |
| 24/03/2026 | Recolha de Lixo e Entulho | BR-381 | Leste/Oeste | Governador Valadares/Nova Era | 147+000 | 322+000 | | X | | | | | | | X | | |
| 24/03/2026 | Limpeza e Recomposição de Drenagem | BR-381 | Leste/Oeste | Governador Valadares/Ipatinga | 147+000 | 250+000 | | | | | X | | | | | | |
| 24/03/2026 | Limpeza e Recomposição de Drenagem | BR-381 | Leste/Oeste | Governador Valadares/Antônio Dias | 147+000 | 290+000 | | | | | X | | | | | | |
| 24/03/2026 | Limpeza e Recomposição de Drenagem | BR-381 | Leste/Oeste | Antônio Dias/Bela Vista de Minas | 290+000 | 337+000 | | | | | X | | | | | | |
| 24/03/2026 | Limpeza de pé de barreira e desobstrução de caixa | BR-381 | Leste/Oeste | Nova Era | 322+000 | 326+000 | | X | | | | | | | | | |
| 24/03/2026 | Limpeza de pé de barreira e desobstrução de caixa | BR-381 | Leste/Oeste | Bom Jesus do Amparo/Caeté | 386+000 | 422+000 | | X | | | | | | | | | |
| 24/03/2026 | Recolha de Lixo e Entulho | BR-381 | Leste/Oeste | Nova Era/Caeté | 322+000 | 422+000 | | X | | | | | | | X | | |
| 24/03/2026 | Limpeza e Recomposição de Drenagem | BR-381 | Leste/Oeste | Nova Era/Barão de Cocais | 322+000 | 383+000 | | | | | X | | | | | | |
| 24/03/2026 | Limpeza e Recomposição de Drenagem | BR-381 | Leste/Oeste | Barão de Cocais/Caeté | 383+000 | 422+000 | X | | | | X | | | | | | |
| 25/03/2026 | Limpeza de pé de barreira | BR-381 | Leste/Oeste | Antônio Dias | 295+000 | 283+000 | | X | | | | | | | | | |
| 25/03/2026 | Limpeza de pé de barreira | BR-381 | Leste/Oeste | Belo Oriente | 220+000 | 224+000 | | X | | | | | | | | | |
| 25/03/2026 | Recolha de Lixo e Entulho | BR-381 | Leste/Oeste | Governador Valadares/Nova Era | 147+000 | 322+000 | | X | | | | | | | X | | |
| 25/03/2026 | Limpeza e Recomposição de Drenagem | BR-381 | Leste/Oeste | Governador Valadares/Ipatinga | 147+000 | 250+000 | | | | | X | | | | | | |
| 25/03/2026 | Limpeza e Recomposição de Drenagem | BR-381 | Leste/Oeste | Governador Valadares/Antônio Dias | 147+000 | 290+000 | | | | | X | | | | | | |
| 25/03/2026 | Limpeza e Recomposição de Drenagem | BR-381 | Leste/Oeste | Antônio Dias/Bela Vista de Minas | 290+000 | 337+000 | | | | | X | | | | | | |
| 25/03/2026 | Limpeza de pé de barreira e desobstrução de caixa | BR-381 | Leste/Oeste | Nova Era | 322+000 | 326+000 | | X | | | | | | | | | |
| 25/03/2026 | Limpeza de pé de barreira e desobstrução de caixa | BR-381 | Leste/Oeste | Bom Jesus do Amparo/Caeté | 386+000 | 422+000 | | X | | | | | | | | | |
| 25/03/2026 | Recolha de Lixo e Entulho | BR-381 | Leste/Oeste | Nova Era/Caeté | 322+000 | 422+000 | | X | | | | | | | X | | |
| 25/03/2026 | Limpeza e Recomposição de Drenagem | BR-381 | Leste/Oeste | Nova Era/Barão de Cocais | 322+000 | 383+000 | | | | | X | | | | | | |
| 25/03/2026 | Limpeza e Recomposição de Drenagem | BR-381 | Leste/Oeste | Barão de Cocais/Caeté | 383+000 | 422+000 | X | | | | X | | | | | | |
| 26/03/2026 | Limpeza de pé de barreira | BR-381 | Leste/Oeste | Antônio Dias | 295+000 | 283+000 | | X | | | | | | | | | |
| 26/03/2026 | Limpeza de pé de barreira | BR-381 | Leste/Oeste | Belo Oriente | 220+000 | 224+000 | | X | | | | | | | | | |
| 26/03/2026 | Recolha de Lixo e Entulho | BR-381 | Leste/Oeste | Governador Valadares/Nova Era | 147+000 | 322+000 | | X | | | | | | | X | | |
| 26/03/2026 | Limpeza e Recomposição de Drenagem | BR-381 | Leste/Oeste | Governador Valadares/Ipatinga | 147+000 | 250+000 | | | | | X | | | | | | |
| 26/03/2026 | Limpeza e Recomposição de Drenagem | BR-381 | Leste/Oeste | Governador Valadares/Antônio Dias | 147+000 | 290+000 | | | | | X | | | | | | |

## OBRAS E SERVIÇOS

| Data | Tipo de Serviço | Rodovia | Sentido Leste/Oeste | Município | Quilômetro | | Localização / Interdição (X) | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Inicial km+m | Final km+m | Cant. Cent. | Faixa 01 | Faixa 02 | Faixa 03 | Acost. | Pare e siga | Extensão (km) | Faixa Dom. | Pàss. Infer. | Pàss. Super. | Pàssar. |
| 26/03/2026 | Limpeza e Recomposição de Drenagem | BR-381 | Leste/Oeste | Antônio Dias/Bela Vista de Minas | 290+000 | 337+000 | | | | | X | | | | | | |
| 26/03/2026 | Limpeza de pé de barreira e desobstrução de caixa | BR-381 | Leste/Oeste | Nova Era | 322+000 | 326+000 | | X | | | | | | | | | |
| 26/03/2026 | Limpeza de pé de barreira e desobstrução de caixa | BR-381 | Leste/Oeste | Bom Jesus do Amparo/Caeté | 386+000 | 422+000 | | X | | | | | | | | | |
| 26/03/2026 | Recolha de Lixo e Entulho | BR-381 | Leste/Oeste | Nova Era/Caeté | 322+000 | 422+000 | | X | | | | | | | X | | |
| 26/03/2026 | Limpeza e Recomposição de Drenagem | BR-381 | Leste/Oeste | Nova Era/Barão de Cocais | 322+000 | 383+000 | | | | | X | | | | | | |
| 26/03/2026 | Limpeza e Recomposição de Drenagem | BR-381 | Leste/Oeste | Barão de Cocais/Caeté | 383+000 | 422+000 | X | | | | X | | | | | | |
| 27/03/2026 | Limpeza de pé de barreira | BR-381 | Leste/Oeste | Antônio Dias | 295+000 | 283+000 | | X | | | | | | | | | |
| 27/03/2026 | Limpeza de pé de barreira | BR-381 | Leste/Oeste | Belo Oriente | 220+000 | 224+000 | | X | | | | | | | | | |
| 27/03/2026 | Recolha de Lixo e Entulho | BR-381 | Leste/Oeste | Governador Valadares/Nova Era | 147+000 | 322+000 | | X | | | | | | | X | | |
| 27/03/2026 | Limpeza e Recomposição de Drenagem | BR-381 | Leste/Oeste | Governador Valadares/Ipatinga | 147+000 | 250+000 | | | | | X | | | | | | |
| 27/03/2026 | Limpeza e Recomposição de Drenagem | BR-381 | Leste/Oeste | Governador Valadares/Antônio Dias | 147+000 | 290+000 | | | | | X | | | | | | |
| 27/03/2026 | Limpeza e Recomposição de Drenagem | BR-381 | Leste/Oeste | Antônio Dias/Bela Vista de Minas | 290+000 | 337+000 | | | | | X | | | | | | |
| 27/03/2026 | Limpeza de pé de barreira e desobstrução de caixa | BR-381 | Leste/Oeste | Nova Era | 322+000 | 326+000 | | X | | | | | | | | | |
| 27/03/2026 | Limpeza de pé de barreira e desobstrução de caixa | BR-381 | Leste/Oeste | Bom Jesus do Amparo/Caeté | 386+000 | 422+000 | | X | | | | | | | | | |
| 27/03/2026 | Recolha de Lixo e Entulho | BR-381 | Leste/Oeste | Nova Era/Caeté | 322+000 | 422+000 | | X | | | | | | | X | | |
| 27/03/2026 | Limpeza e Recomposição de Drenagem | BR-381 | Leste/Oeste | Nova Era/Barão de Cocais | 322+000 | 383+000 | | | | | X | | | | | | |
| 27/03/2026 | Limpeza e Recomposição de Drenagem | BR-381 | Leste/Oeste | Barão de Cocais/Caeté | 383+000 | 422+000 | X | | | | X | | | | | | |
| 28/03/2026 | Limpeza de pé de barreira | BR-381 | Leste/Oeste | Antônio Dias | 295+000 | 283+000 | | X | | | | | | | | | |
| 28/03/2026 | Limpeza de pé de barreira | BR-381 | Leste/Oeste | Belo Oriente | 220+000 | 224+000 | | X | | | | | | | | | |
| 28/03/2026 | Recolha de Lixo e Entulho | BR-381 | Leste/Oeste | Governador Valadares/Nova Era | 147+000 | 322+000 | | X | | | | | | | X | | |
| 28/03/2026 | Limpeza e Recomposição de Drenagem | BR-381 | Leste/Oeste | Governador Valadares/Ipatinga | 147+000 | 250+000 | | | | | X | | | | | | |
| 28/03/2026 | Limpeza e Recomposição de Drenagem | BR-381 | Leste/Oeste | Governador Valadares/Antônio Dias | 147+000 | 290+000 | | | | | X | | | | | | |
| 28/03/2026 | Limpeza e Recomposição de Drenagem | BR-381 | Leste/Oeste | Antônio Dias/Bela Vista de Minas | 290+000 | 337+000 | | | | | X | | | | | | |
| 28/03/2026 | Limpeza de pé de barreira e desobstrução de caixa | BR-381 | Leste/Oeste | Nova Era | 322+000 | 326+000 | | X | | | | | | | | | |
| 28/03/2026 | Limpeza de pé de barreira e desobstrução de caixa | BR-381 | Leste/Oeste | Bom Jesus do Amparo/Caeté | 386+000 | 422+000 | | X | | | | | | | | | |
| 28/03/2026 | Recolha de Lixo e Entulho | BR-381 | Leste/Oeste | Nova Era/Caeté | 322+000 | 422+000 | | X | | | | | | | X | | |
| 28/03/2026 | Limpeza e Recomposição de Drenagem | BR-381 | Leste/Oeste | Nova Era/Barão de Cocais | 322+000 | 383+000 | | | | | X | | | | | | |
| 28/03/2026 | Limpeza e Recomposição de Drenagem | BR-381 | Leste/Oeste | Barão de Cocais/Caeté | 383+000 | 422+000 | X | | | | X | | | | | | |
| 30/03/2026 | Limpeza de pé de barreira | BR-381 | Leste/Oeste | Antônio Dias | 295+000 | 283+000 | | X | | | | | | | | | |
| 30/03/2026 | Limpeza de pé de barreira | BR-381 | Leste/Oeste | Belo Oriente | 220+000 | 224+000 | | X | | | | | | | | | |

**OBRAS E SERVIÇOS**

| Data | Tipo de Serviço | Rodovia | Sentido Leste/Oeste | Município | Quilômetro | | Localização / Interdição (X) | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Inicial km+m | Final km+m | Cant. Cent. | Faixa 01 | Faixa 02 | Faixa 03 | Acost. | Pare e siga | Extensão (km) | Faixa Dom. | Pàss. Infer. | Pàss. Super. | Pàssar. |
| 30/03/2026 | Recolha de Lixo e Entulho | BR-381 | Leste/Oeste | Governador Valadares/Nova Era | 147+000 | 322+000 | | X | | | | | | | X | | |
| 30/03/2026 | Limpeza e Recomposição de Drenagem | BR-381 | Leste/Oeste | Governador Valadares/Ipatinga | 147+000 | 250+000 | | | | | X | | | | | | |
| 30/03/2026 | Limpeza e Recomposição de Drenagem | BR-381 | Leste/Oeste | Governador Valadares/Antônio Dias | 147+000 | 290+000 | | | | | X | | | | | | |
| 30/03/2026 | Limpeza e Recomposição de Drenagem | BR-381 | Leste/Oeste | Antônio Dias/Bela Vista de Minas | 290+000 | 337+000 | | | | | X | | | | | | |
| 30/03/2026 | Limpeza de pé de barreira e desobstrução de caixa | BR-381 | Leste/Oeste | Nova Era | 322+000 | 326+000 | | X | | | | | | | | | |
| 30/03/2026 | Limpeza de pé de barreira e desobstrução de caixa | BR-381 | Leste/Oeste | Bom Jesus do Amparo/Caeté | 386+000 | 422+000 | | X | | | | | | | | | |
| 30/03/2026 | Recolha de Lixo e Entulho | BR-381 | Leste/Oeste | Nova Era/Caeté | 322+000 | 422+000 | | X | | | | | | | X | | |
| 30/03/2026 | Limpeza e Recomposição de Drenagem | BR-381 | Leste/Oeste | Nova Era/Barão de Cocais | 322+000 | 383+000 | | | | | X | | | | | | |
| 30/03/2026 | Limpeza e Recomposição de Drenagem | BR-381 | Leste/Oeste | Barão de Cocais/Caeté | 383+000 | 422+000 | X | | | | X | | | | | | |
| 31/03/2026 | Limpeza de pé de barreira | BR-381 | Leste/Oeste | Antônio Dias | 295+000 | 283+000 | | X | | | | | | | | | |
| 31/03/2026 | Limpeza de pé de barreira | BR-381 | Leste/Oeste | Belo Oriente | 220+000 | 224+000 | | X | | | | | | | | | |
| 31/03/2026 | Recolha de Lixo e Entulho | BR-381 | Leste/Oeste | Governador Valadares/Nova Era | 147+000 | 322+000 | | X | | | | | | | X | | |
| 31/03/2026 | Limpeza e Recomposição de Drenagem | BR-381 | Leste/Oeste | Governador Valadares/Ipatinga | 147+000 | 250+000 | | | | | X | | | | | | |
| 31/03/2026 | Limpeza e Recomposição de Drenagem | BR-381 | Leste/Oeste | Governador Valadares/Antônio Dias | 147+000 | 290+000 | | | | | X | | | | | | |
| 31/03/2026 | Limpeza e Recomposição de Drenagem | BR-381 | Leste/Oeste | Antônio Dias/Bela Vista de Minas | 290+000 | 337+000 | | | | | X | | | | | | |
| 31/03/2026 | Limpeza de pé de barreira e desobstrução de caixa | BR-381 | Leste/Oeste | Nova Era | 322+000 | 326+000 | | X | | | | | | | | | |
| 31/03/2026 | Limpeza de pé de barreira e desobstrução de caixa | BR-381 | Leste/Oeste | Bom Jesus do Amparo/Caeté | 386+000 | 422+000 | | X | | | | | | | | | |
| 31/03/2026 | Recolha de Lixo e Entulho | BR-381 | Leste/Oeste | Nova Era/Caeté | 322+000 | 422+000 | | X | | | | | | | X | | |
| 31/03/2026 | Limpeza e Recomposição de Drenagem | BR-381 | Leste/Oeste | Nova Era/Barão de Cocais | 322+000 | 383+000 | | | | | X | | | | | | |
| 31/03/2026 | Limpeza e Recomposição de Drenagem | BR-381 | Leste/Oeste | Barão de Cocais/Caeté | 383+000 | 422+000 | X | | | | X | | | | | | |
| 01/04/2026 | Limpeza de pé de barreira | BR-381 | Leste/Oeste | Antônio Dias | 295+000 | 283+000 | | X | | | | | | | | | |
| 01/04/2026 | Limpeza de pé de barreira | BR-381 | Leste/Oeste | Belo Oriente | 220+000 | 224+000 | | X | | | | | | | | | |
| 01/04/2026 | Recolha de Lixo e Entulho | BR-381 | Leste/Oeste | Governador Valadares/Nova Era | 147+000 | 322+000 | | X | | | | | | | X | | |
| 01/04/2026 | Limpeza e Recomposição de Drenagem | BR-381 | Leste/Oeste | Governador Valadares/Ipatinga | 147+000 | 250+000 | | | | | X | | | | | | |
| 01/04/2026 | Limpeza e Recomposição de Drenagem | BR-381 | Leste/Oeste | Governador Valadares/Antônio Dias | 147+000 | 290+000 | | | | | X | | | | | | |
| 01/04/2026 | Limpeza e Recomposição de Drenagem | BR-381 | Leste/Oeste | Antônio Dias/Bela Vista de Minas | 290+000 | 337+000 | | | | | X | | | | | | |
| 01/04/2026 | Limpeza de pé de barreira e desobstrução de caixa | BR-381 | Leste/Oeste | Nova Era | 322+000 | 326+000 | | X | | | | | | | | | |
| 01/04/2026 | Limpeza de pé de barreira e desobstrução de caixa | BR-381 | Leste/Oeste | Bom Jesus do Amparo/Caeté | 386+000 | 422+000 | | X | | | | | | | | | |
| 01/04/2026 | Recolha de Lixo e Entulho | BR-381 | Leste/Oeste | Nova Era/Caeté | 322+000 | 422+000 | | X | | | | | | | X | | |
| 01/04/2026 | Limpeza e Recomposição de Drenagem | BR-381 | Leste/Oeste | Nova Era/Barão de Cocais | 322+000 | 383+000 | | | | | X | | | | | | |

## OBRAS E SERVIÇOS

| Data | Tipo de Serviço | Rodovia | Sentido Leste/Oeste | Município | Quilômetro | | Localização / Interdição (X) | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Inicial km+m | Final km+m | Cant. Cent. | Faixa 01 | Faixa 02 | Faixa 03 | Acost. | Pare e siga | Extensão (km) | Faixa Dom. | Pàss. Infer. | Pàss. Super. | Pàssar. |
| 01/04/2026 | Limpeza e Recomposição de Drenagem | BR-381 | Leste/Oeste | Barão de Cocais/Caeté | 383+000 | 422+000 | X | | | | X | | | | | | |
| 02/04/2026 | Limpeza de pé de barreira | BR-381 | Leste/Oeste | Antônio Dias | 295+000 | 283+000 | | X | | | | | | | | | |
| 02/04/2026 | Limpeza de pé de barreira | BR-381 | Leste/Oeste | Belo Oriente | 220+000 | 224+000 | | X | | | | | | | | | |
| 02/04/2026 | Recolha de Lixo e Entulho | BR-381 | Leste/Oeste | Governador Valadares/Nova Era | 147+000 | 322+000 | | X | | | | | | | X | | |
| 02/04/2026 | Limpeza e Recomposição de Drenagem | BR-381 | Leste/Oeste | Governador Valadares/Ipatinga | 147+000 | 250+000 | | | | | X | | | | | | |
| 02/04/2026 | Limpeza e Recomposição de Drenagem | BR-381 | Leste/Oeste | Governador Valadares/Antônio Dias | 147+000 | 290+000 | | | | | X | | | | | | |
| 02/04/2026 | Limpeza e Recomposição de Drenagem | BR-381 | Leste/Oeste | Antônio Dias/Bela Vista de Minas | 290+000 | 337+000 | | | | | X | | | | | | |
| 02/04/2026 | Limpeza de pé de barreira e desobstrução de caixa | BR-381 | Leste/Oeste | Nova Era | 322+000 | 326+000 | | X | | | | | | | | | |
| 02/04/2026 | Limpeza de pé de barreira e desobstrução de caixa | BR-381 | Leste/Oeste | Bom Jesus do Amparo/Caeté | 386+000 | 422+000 | | X | | | | | | | | | |
| 02/04/2026 | Recolha de Lixo e Entulho | BR-381 | Leste/Oeste | Nova Era/Caeté | 322+000 | 422+000 | | X | | | | | | | X | | |
| 02/04/2026 | Limpeza e Recomposição de Drenagem | BR-381 | Leste/Oeste | Nova Era/Barão de Cocais | 322+000 | 383+000 | | | | | X | | | | | | |
| 02/04/2026 | Limpeza e Recomposição de Drenagem | BR-381 | Leste/Oeste | Barão de Cocais/Caeté | 383+000 | 422+000 | X | | | | X | | | | | | |
| 03/04/2026 | Limpeza de pé de barreira | BR-381 | Leste/Oeste | Antônio Dias | 295+000 | 283+000 | | X | | | | | | | | | |
| 03/04/2026 | Limpeza de pé de barreira | BR-381 | Leste/Oeste | Belo Oriente | 220+000 | 224+000 | | X | | | | | | | | | |
| 03/04/2026 | Recolha de Lixo e Entulho | BR-381 | Leste/Oeste | Governador Valadares/Nova Era | 147+000 | 322+000 | | X | | | | | | | X | | |
| 03/04/2026 | Limpeza e Recomposição de Drenagem | BR-381 | Leste/Oeste | Governador Valadares/Ipatinga | 147+000 | 250+000 | | | | | X | | | | | | |
| 03/04/2026 | Limpeza e Recomposição de Drenagem | BR-381 | Leste/Oeste | Governador Valadares/Antônio Dias | 147+000 | 290+000 | | | | | X | | | | | | |
| 03/04/2026 | Limpeza e Recomposição de Drenagem | BR-381 | Leste/Oeste | Antônio Dias/Bela Vista de Minas | 290+000 | 337+000 | | | | | X | | | | | | |
| 03/04/2026 | Limpeza de pé de barreira e desobstrução de caixa | BR-381 | Leste/Oeste | Nova Era | 322+000 | 326+000 | | X | | | | | | | | | |
| 03/04/2026 | Limpeza de pé de barreira e desobstrução de caixa | BR-381 | Leste/Oeste | Bom Jesus do Amparo/Caeté | 386+000 | 422+000 | | X | | | | | | | | | |
| 03/04/2026 | Recolha de Lixo e Entulho | BR-381 | Leste/Oeste | Nova Era/Caeté | 322+000 | 422+000 | | X | | | | | | | X | | |
| 03/04/2026 | Limpeza e Recomposição de Drenagem | BR-381 | Leste/Oeste | Nova Era/Barão de Cocais | 322+000 | 383+000 | | | | | X | | | | | | |
| 03/04/2026 | Limpeza e Recomposição de Drenagem | BR-381 | Leste/Oeste | Barão de Cocais/Caeté | 383+000 | 422+000 | X | | | | X | | | | | | |
| 04/04/2026 | Limpeza de pé de barreira | BR-381 | Leste/Oeste | Antônio Dias | 295+000 | 283+000 | | X | | | | | | | | | |
| 04/04/2026 | Limpeza de pé de barreira | BR-381 | Leste/Oeste | Belo Oriente | 220+000 | 224+000 | | X | | | | | | | | | |
| 04/04/2026 | Recolha de Lixo e Entulho | BR-381 | Leste/Oeste | Governador Valadares/Nova Era | 147+000 | 322+000 | | X | | | | | | | X | | |
| 04/04/2026 | Limpeza e Recomposição de Drenagem | BR-381 | Leste/Oeste | Governador Valadares/Ipatinga | 147+000 | 250+000 | | | | | X | | | | | | |
| 04/04/2026 | Limpeza e Recomposição de Drenagem | BR-381 | Leste/Oeste | Governador Valadares/Antônio Dias | 147+000 | 290+000 | | | | | X | | | | | | |
| 04/04/2026 | Limpeza e Recomposição de Drenagem | BR-381 | Leste/Oeste | Antônio Dias/Bela Vista de Minas | 290+000 | 337+000 | | | | | X | | | | | | |
| 04/04/2026 | Limpeza de pé de barreira e desobstrução de caixa | BR-381 | Leste/Oeste | Nova Era | 322+000 | 326+000 | | X | | | | | | | | | |
| 04/04/2026 | Limpeza de pé de barreira e desobstrução de caixa | BR-381 | Leste/Oeste | Bom Jesus do Amparo/Caeté | 386+000 | 422+000 | | X | | | | | | | | | |
| 04/04/2026 | Recolha de Lixo e Entulho | BR-381 | Leste/Oeste | Nova Era/Caeté | 322+000 | 422+000 | | X | | | | | | | X | | |
| 04/04/2026 | Limpeza e Recomposição de Drenagem | BR-381 | Leste/Oeste | Nova Era/Barão de Cocais | 322+000 | 383+000 | | | | | X | | | | | | |
| 04/04/2026 | Limpeza e Recomposição de Drenagem | BR-381 | Leste/Oeste | Barão de Cocais/Caeté | 383+000 | 422+000 | X | | | | X | | | | | | |

## ❖ Poda

**OBRAS E SERVIÇOS**

| Data | Tipo de Serviço | Rodovia | Sentido Leste/Oeste | Município | Quilômetro | | Localização / Interdição (X) | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Inicial km+m | Final km+m | Cant. Cent. | Faixa 01 | Faixa 02 | Faixa 03 | Acost. | Pare e siga | Extensão (km) | Faixa Dom. |
| 09/03/2026 | Corte e poda de árvores e arbustos | BR-381 | Leste/Oeste | Nova Era/Caeté | 322+000 | 422+000 | | X | | | X | | | |
| 10/03/2026 | Corte e poda de árvores e arbustos | BR-381 | Leste/Oeste | Nova Era/Caeté | 322+000 | 422+000 | | X | | | X | | | |
| 11/03/2026 | Corte e poda de árvores e arbustos | BR-381 | Leste/Oeste | Nova Era/Caeté | 322+000 | 422+000 | | X | | | X | | | |
| 12/03/2026 | Corte e poda de árvores e arbustos | BR-381 | Leste/Oeste | Nova Era/Caeté | 322+000 | 422+000 | | X | | | X | | | |
| 13/03/2026 | Corte e poda de árvores e arbustos | BR-381 | Leste/Oeste | Nova Era/Caeté | 322+000 | 422+000 | | X | | | X | | | |
| 14/03/2026 | Corte e poda de árvores e arbustos | BR-381 | Leste/Oeste | Nova Era/Caeté | 322+000 | 422+000 | | X | | | X | | | |
| 09/03/2026 | Corte e poda de árvores e arbustos | BR-381 | Leste/Oeste | Nova Era/Caeté | 147+000 | 322+000 | | X | | | X | | | |
| 10/03/2026 | Corte e poda de árvores e arbustos | BR-381 | Leste/Oeste | Nova Era/Caeté | 147+000 | 322+000 | | X | | | X | | | |
| 11/03/2026 | Corte e poda de árvores e arbustos | BR-381 | Leste/Oeste | Nova Era/Caeté | 147+000 | 322+000 | | X | | | X | | | |
| 12/03/2026 | Corte e poda de árvores e arbustos | BR-381 | Leste/Oeste | Nova Era/Caeté | 147+000 | 322+000 | | X | | | X | | | |
| 13/03/2026 | Corte e poda de árvores e arbustos | BR-381 | Leste/Oeste | Nova Era/Caeté | 147+000 | 322+000 | | X | | | X | | | |
| 14/03/2026 | Corte e poda de árvores e arbustos | BR-381 | Leste/Oeste | Nova Era/Caeté | 147+000 | 322+000 | | X | | | X | | | |
| 16/03/2026 | Corte e poda de árvores e arbustos | BR-381 | Leste/Oeste | Nova Era/Caeté | 147+000 | 322+000 | | X | | | X | | | |
| 17/03/2026 | Corte e poda de árvores e arbustos | BR-381 | Leste/Oeste | Nova Era/Caeté | 147+000 | 322+000 | | X | | | X | | | |
| 18/03/2026 | Corte e poda de árvores e arbustos | BR-381 | Leste/Oeste | Nova Era/Caeté | 147+000 | 322+000 | | X | | | X | | | |
| 19/03/2026 | Corte e poda de árvores e arbustos | BR-381 | Leste/Oeste | Nova Era/Caeté | 147+000 | 322+000 | | X | | | X | | | |
| 20/03/2026 | Corte e poda de árvores e arbustos | BR-381 | Leste/Oeste | Nova Era/Caeté | 147+000 | 322+000 | | X | | | X | | | |
| 21/03/2026 | Corte e poda de árvores e arbustos | BR-381 | Leste/Oeste | Nova Era/Caeté | 147+000 | 322+000 | | X | | | X | | | |
| 16/03/2026 | Corte e poda de árvores e arbustos | BR-381 | Leste/Oeste | Nova Era/Caeté | 322+000 | 422+000 | | X | | | X | | | |
| 17/03/2026 | Corte e poda de árvores e arbustos | BR-381 | Leste/Oeste | Nova Era/Caeté | 322+000 | 422+000 | | X | | | X | | | |
| 18/03/2026 | Corte e poda de árvores e arbustos | BR-381 | Leste/Oeste | Nova Era/Caeté | 322+000 | 422+000 | | X | | | X | | | |
| 19/03/2026 | Corte e poda de árvores e arbustos | BR-381 | Leste/Oeste | Nova Era/Caeté | 322+000 | 422+000 | | X | | | X | | | |
| 20/03/2026 | Corte e poda de árvores e arbustos | BR-381 | Leste/Oeste | Nova Era/Caeté | 322+000 | 422+000 | | X | | | X | | | |
| 21/03/2026 | Corte e poda de árvores e arbustos | BR-381 | Leste/Oeste | Nova Era/Caeté | 322+000 | 422+000 | | X | | | X | | | |
| 23/03/2026 | Corte e poda de árvores e arbustos | BR-381 | Leste/Oeste | Nova Era/Caeté | 147+000 | 322+000 | | X | | | X | | | |
| 24/03/2026 | Corte e poda de árvores e arbustos | BR-381 | Leste/Oeste | Nova Era/Caeté | 147+000 | 322+000 | | X | | | X | | | |

## OBRAS E SERVIÇOS

| Data | Tipo de Serviço | Rodovia | Sentido Leste/Oeste | Município | Quilômetro | | Localização / Interdição (X) | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Inicial km+m | Final km+m | Cant. Cent. | Faixa 01 | Faixa 02 | Faixa 03 | Acost. | Pare e siga | Extensão (km) | Faixa Dom. |
| 25/03/2026 | Corte e poda de árvores e arbustos | BR-381 | Leste/Oeste | Nova Era/Caeté | 147+000 | 322+000 | | X | | | X | | | |
| 26/03/2026 | Corte e poda de árvores e arbustos | BR-381 | Leste/Oeste | Nova Era/Caeté | 147+000 | 322+000 | | X | | | X | | | |
| 27/03/2026 | Corte e poda de árvores e arbustos | BR-381 | Leste/Oeste | Nova Era/Caeté | 147+000 | 322+000 | | X | | | X | | | |
| 28/03/2026 | Corte e poda de árvores e arbustos | BR-381 | Leste/Oeste | Nova Era/Caeté | 147+000 | 322+000 | | X | | | X | | | |
| 23/03/2026 | Corte e poda de árvores e arbustos | BR-381 | Leste/Oeste | Nova Era/Caeté | 322+000 | 422+000 | | X | | | X | | | |
| 24/03/2026 | Corte e poda de árvores e arbustos | BR-381 | Leste/Oeste | Nova Era/Caeté | 322+000 | 422+000 | | X | | | X | | | |
| 25/03/2026 | Corte e poda de árvores e arbustos | BR-381 | Leste/Oeste | Nova Era/Caeté | 322+000 | 422+000 | | X | | | X | | | |
| 26/03/2026 | Corte e poda de árvores e arbustos | BR-381 | Leste/Oeste | Nova Era/Caeté | 322+000 | 422+000 | | X | | | X | | | |
| 27/03/2026 | Corte e poda de árvores e arbustos | BR-381 | Leste/Oeste | Nova Era/Caeté | 322+000 | 422+000 | | X | | | X | | | |
| 28/03/2026 | Corte e poda de árvores e arbustos | BR-381 | Leste/Oeste | Nova Era/Caeté | 322+000 | 422+000 | | X | | | X | | | |
| 30/03/2026 | Corte e poda de árvores e arbustos | BR-381 | Leste/Oeste | Nova Era/Caeté | 147+000 | 322+000 | | X | | | X | | | |
| 31/03/2026 | Corte e poda de árvores e arbustos | BR-381 | Leste/Oeste | Nova Era/Caeté | 147+000 | 322+000 | | X | | | X | | | |
| 01/04/2026 | Corte e poda de árvores e arbustos | BR-381 | Leste/Oeste | Nova Era/Caeté | 147+000 | 322+000 | | X | | | X | | | |
| 02/04/2026 | Corte e poda de árvores e arbustos | BR-381 | Leste/Oeste | Nova Era/Caeté | 147+000 | 322+000 | | X | | | X | | | |
| 03/04/2026 | Corte e poda de árvores e arbustos | BR-381 | Leste/Oeste | Nova Era/Caeté | 147+000 | 322+000 | | X | | | X | | | |
| 04/04/2026 | Corte e poda de árvores e arbustos | BR-381 | Leste/Oeste | Nova Era/Caeté | 147+000 | 322+000 | | X | | | X | | | |
| 30/03/2026 | Corte e poda de árvores e arbustos | BR-381 | Leste/Oeste | Nova Era/Caeté | 322+000 | 422+000 | | X | | | X | | | |
| 31/03/2026 | Corte e poda de árvores e arbustos | BR-381 | Leste/Oeste | Nova Era/Caeté | 322+000 | 422+000 | | X | | | X | | | |
| 01/04/2026 | Corte e poda de árvores e arbustos | BR-381 | Leste/Oeste | Nova Era/Caeté | 322+000 | 422+000 | | X | | | X | | | |
| 02/04/2026 | Corte e poda de árvores e arbustos | BR-381 | Leste/Oeste | Nova Era/Caeté | 322+000 | 422+000 | | X | | | X | | | |
| 03/04/2026 | Corte e poda de árvores e arbustos | BR-381 | Leste/Oeste | Nova Era/Caeté | 322+000 | 422+000 | | X | | | X | | | |
| 04/04/2026 | Corte e poda de árvores e arbustos | BR-381 | Leste/Oeste | Nova Era/Caeté | 322+000 | 422+000 | | X | | | X | | | |

## ❖ Talude

**OBRAS E SERVIÇOS**

| Data | Tipo de Serviço | Rodovia | Sentido Leste/Oeste | Município | Quilômetro | | Localização / Interdição (X) | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Inicial km+m | Final km+m | Cant. Cent. | Faixa 01 | Faixa 02 | Faixa 03 | Acost. | Pare e siga | Extensão (km) | Faixa Dom. |
| 29/03/2026 a 04/04/2026 | Realudamento e Drenagem Km 397+640 | BR 381 | Leste | Bom Jesus do Amparo | 397+600 | 398+000 | | | X | | X | X | | |
| 29/03/2026 a 04/04/2026 | Realudamento e Drenagem Km 397+640 | BR 381 | Leste | Bom Jesus do Amparo | 397+600 | 398+000 | | | X | | X | X | | |

## ❖ OAE

**OBRAS E SERVIÇOS**

| Data | Tipo de Serviço | Rodovia | Sentido Leste/Oeste | Município | Quilômetro | | Localização / Interdição (X) | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Inicial km+m | Final km+m | Cant. Cent. | Faixa 01 | Faixa 02 | Faixa 03 | Acost. | Pare e siga | Extensão (km) | Faixa Dom. |
| 08/03/2026 a 14/03/2026 | Recuperação estrutural da ponte sobre o rio Santa Bárbara | BR 381 | Leste/Oeste | São Gonçalo do Rio Abaixo | 374+500 | 375+500 | | X | X | | | X | | |
| 15/03/2026 a 21/03/2026 | Recuperação estrutural da ponte sobre o rio Santa Bárbara | BR 381 | Leste/Oeste | São Gonçalo do Rio Abaixo | 374+500 | 375+500 | | X | X | | | X | | |
| 22/03/2026 a 28/03/2026 | Recuperação estrutural da ponte sobre o rio Santa Bárbara | BR 381 | Leste/Oeste | São Gonçalo do Rio Abaixo | 374+500 | 375+500 | | X | X | | | X | | |

# 5. RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DAS OBRAS

Apresentamos fotos das principais obras e serviços realizados pela Nova 381 em Março de 2026.

## ❖ Pavimento

**CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA NOVA 381 S/A**

Relatório Fotográfico



| | | |
|---|---|---|
| Foto 01 | Local: | Km 420 |
| Descrição: | Armação de pavimento | |
| Data: | 02/03/2026 | |



| | | |
|---|---|---|
| Foto 02 | Local: | Km 420 |
| Descrição: | Demolição de Pavimento | |
| Data: | 16/03/2026 | |



| | | |
|---|---|---|
| Foto 03 | Local: | Km 420 |
| Descrição: | Armação de Pavimento | |
| Data: | 16/03/2026 | |



| | | |
|---|---|---|
| Foto 04 | Local: | Km 374 |
| Descrição: | Fresagem de pavimento | |
| Data: | 16/03/2026 | |



| | | |
|---|---|---|
| Foto 05 | Local: | Km 419 |
| Descrição: | Demolição de Pavimento | |
| Data: | 16/03/2026 | |



| | | |
|---|---|---|
| Foto 06 | Local: | Km 419 |
| Descrição: | Concretagem de Pavimento | |
| Data: | 17/03/2026 | |

AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES

# CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA NOVA 381 S/A

nova 381

## Relatório Fotográfico




| Foto 07 | Local: | Km 419 |
|---|---|---|
| Descrição: | Concretagem de Pavimento | |
| | Data: | 17/03/2026 |




| Foto 08 | Local: | Km 419 |
|---|---|---|
| Descrição: | Concretagem de Pavimento | |
| | Data: | 17/03/2026 |




| Foto 09 | Local: | Km 375 |
|---|---|---|
| Descrição: | Fresagem de pavimento | |
| | Data: | 17/03/2026 |




| Foto 10 | Local: | Km 375 |
|---|---|---|
| Descrição: | Fresagem de pavimento | |
| | Data: | 17/03/2026 |




| Foto 11 | Local: | Km 375 |
|---|---|---|
| Descrição: | Fresagem de pavimento | |
| | Data: | 17/03/2026 |




| Foto 12 | Local: | Km 375 |
|---|---|---|
| Descrição: | Limpeza de pavimento | |
| | Data: | 17/03/2026 |

## CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA NOVA 381 S/A

### Relatório Fotográfico



| | | |
|---|---|---|
| Foto 13 | Local: | Km 375 |
| Descrição: | Limpeza de pavimento | |
| Data: | 17/03/2026 | |



| | | |
|---|---|---|
| Foto 14 | Local: | Km 375 |
| Descrição: | Pintura de Ligação | |
| Data: | 17/03/2026 | |



| | | |
|---|---|---|
| Foto 15 | Local: | Km 375 |
| Descrição: | Pintura de Ligação | |
| Data: | 17/03/2026 | |



| | | |
|---|---|---|
| Foto 16 | Local: | Km 419 |
| Descrição: | Acabamento de pavimento | |
| Data: | 17/03/2026 | |



| | | |
|---|---|---|
| Foto 17 | Local: | Km 419 |
| Descrição: | Acabamento de pavimento | |
| Data: | 17/03/2026 | |



| | | |
|---|---|---|
| Foto 18 | Local: | Km 375 |
| Descrição: | Execução de CBUQ | |
| Data: | 17/03/2026 | |

## CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA NOVA 381 S/A

### Relatório Fotográfico



| | | |
|---|---|---|
| Foto 19 | Local: | Km 375 |
| Descrição: | Execução de CBUQ | |
| | Data: | 17/03/2026 |



| | | |
|---|---|---|
| Foto 20 | Local: | Km 416 |
| Descrição: | Demolição de Pavimento | |
| | Data: | 19/03/2026 |



| | | |
|---|---|---|
| Foto 21 | Local: | Km 416 |
| Descrição: | Demolição de Pavimento | |
| | Data: | 19/03/2026 |



| | | |
|---|---|---|
| Foto 22 | Local: | Km 416 |
| Descrição: | Armação de pavimento | |
| | Data: | 19/03/2026 |



| | | |
|---|---|---|
| Foto 23 | Local: | Km 416 |
| Descrição: | Armação de pavimento | |
| | Data: | 19/03/2026 |



| | | |
|---|---|---|
| Foto 24 | Local: | Km 416 |
| Descrição: | Armação de pavimento | |
| | Data: | 19/03/2026 |

## CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA NOVA 381 S/A

### Relatório Fotográfico



| | | |
|---|---|---|
| Foto 25 | Local: | Km 416 |
| Descrição: | Concretagem de Pavimento | |
| | Data: | 23/03/2026 |



| | | |
|---|---|---|
| Foto 26 | Local: | Km 416 |
| Descrição: | Concretagem de Pavimento | |
| | Data: | 23/03/2026 |



| | | |
|---|---|---|
| Foto 27 | Local: | Km 416 |
| Descrição: | Concretagem de Pavimento | |
| | Data: | 23/03/2026 |




| | | |
|---|---|---|
| Foto 28 | Local: | Km 376 |
| Descrição: | Fresagem de pavimento | |
| | Data: | 25/03/2026 |



| | | |
|---|---|---|
| Foto 29 | Local: | Km 376 |
| Descrição: | Fresagem de pavimento | |
| | Data: | 25/03/2026 |




| | | |
|---|---|---|
| Foto 30 | Local: | Km 376 |
| Descrição: | Fresagem de pavimento | |
| | Data: | 25/03/2026 |

## CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA NOVA 381 S/A

### Relatório Fotográfico



| | | |
|---|---|---|
| Foto 31 | Local: | Km 376 |
| Descrição: | Fresagem de pavimento | |
| | Data: | 25/03/2026 |



| | | |
|---|---|---|
| Foto 32 | Local: | Km 376 |
| Descrição: | Fresagem de pavimento | |
| | Data: | 25/03/2026 |



| | | |
|---|---|---|
| Foto 33 | Local: | Km 376 |
| Descrição: | Pintura de Ligação | |
| | Data: | 25/03/2026 |



| | | |
|---|---|---|
| Foto 34 | Local: | Km 376 |
| Descrição: | Pintura de Ligação | |
| | Data: | 25/03/2026 |



| | | |
|---|---|---|
| Foto 35 | Local: | Km 376 |
| Descrição: | Pintura de Ligação | |
| | Data: | 25/03/2026 |



| | | |
|---|---|---|
| Foto 36 | Local: | Km 376 |
| Descrição: | Pintura de Ligação | |
| | Data: | 25/03/2026 |

## CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA NOVA 381 S/A

### Relatório Fotográfico



| | | |
|---|---|---|
| Foto 37 | Local: | Km 376 |
| Descrição: | Execução de CBUQ | |
| | Data: | 25/03/2026 |



| | | |
|---|---|---|
| Foto 38 | Local: | Km 376 |
| Descrição: | Execução de CBUQ | |
| | Data: | 25/03/2026 |



| | | |
|---|---|---|
| Foto 39 | Local: | Km 376 |
| Descrição: | Execução de CBUQ | |
| | Data: | 25/03/2026 |



| | | |
|---|---|---|
| Foto 40 | Local: | Km 259 |
| Descrição: | Execução de CBUQ | |
| | Data: | 27/03/2026 |



| | | |
|---|---|---|
| Foto 41 | Local: | Km 259 |
| Descrição: | Execução de CBUQ | |
| | Data: | 27/03/2026 |



| | | |
|---|---|---|
| Foto 42 | Local: | Km 259 |
| Descrição: | Execução de CBUQ | |
| | Data: | 27/03/2026 |

## CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA NOVA 381 S/A

### Relatório Fotográfico




| | | |
|---|---|---|
| Foto 43 | Local: | Km 259 |
| Descrição: | Execução de CBUQ | |
| | Data: | 27/03/2026 |




| | | |
|---|---|---|
| Foto 44 | Local: | Km 258 |
| Descrição: | Fresagem de pavimento | |
| | Data: | 27/03/2026 |




| | | |
|---|---|---|
| Foto 45 | Local: | Km 258 |
| Descrição: | Fresagem de pavimento | |
| | Data: | 27/03/2026 |




| | | |
|---|---|---|
| Foto 46 | Local: | Km 258 |
| Descrição: | Fresagem de pavimento | |
| | Data: | 27/03/2026 |




| | | |
|---|---|---|
| Foto 47 | Local: | Km 258 |
| Descrição: | Fresagem de pavimento | |
| | Data: | 27/03/2026 |




| | | |
|---|---|---|
| Foto 48 | Local: | Km 259 |
| Descrição: | Fresagem de pavimento | |
| | Data: | 27/03/2026 |

## CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA NOVA 381 S/A

### Relatório Fotográfico



| | | |
|---|---|---|
| Foto 49 | Local: | Km 259 |
| Descrição: | Fresagem de pavimento | |
| | Data: | 27/03/2026 |



| | | |
|---|---|---|
| Foto 50 | Local: | Km 259 |
| Descrição: | Fresagem de pavimento | |
| | Data: | 27/03/2026 |



| | | |
|---|---|---|
| Foto 51 | Local: | Km 259 |
| Descrição: | Fresagem de pavimento | |
| | Data: | 27/03/2026 |



| | | |
|---|---|---|
| Foto 52 | Local: | Km 258 |
| Descrição: | Pintura de Ligação | |
| | Data: | 27/03/2026 |



| | | |
|---|---|---|
| Foto 53 | Local: | Km 258 |
| Descrição: | Execução de CBUQ | |
| | Data: | 27/03/2026 |



| | | |
|---|---|---|
| Foto 54 | Local: | Km 258 |
| Descrição: | Execução de CBUQ | |
| | Data: | 27/03/2026 |

## CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA NOVA 381 S/A

### Relatório Fotográfico



| | | |
|---|---|---|
| Foto 55 | Local: | Km 258 |
| Descrição: | Execução de CBUQ | |
| | Data: | 27/03/2026 |



| | | |
|---|---|---|
| Foto 56 | Local: | Km 258 |
| Descrição: | Execução de CBUQ | |
| | Data: | 27/03/2026 |



| | | |
|---|---|---|
| Foto 57 | Local: | Km 258 |
| Descrição: | Execução de CBUQ | |
| | Data: | 27/03/2026 |



| | | |
|---|---|---|
| Foto 58 | Local: | Km 258 |
| Descrição: | Execução de CBUQ | |
| | Data: | 27/03/2026 |



| | | |
|---|---|---|
| Foto 59 | Local: | Km 258 |
| Descrição: | Execução de CBUQ | |
| | Data: | 27/03/2026 |



| | | |
|---|---|---|
| Foto 60 | Local: | Km 258 |
| Descrição: | Execução de CBUQ | |
| | Data: | 27/03/2026 |

❖ **Drenagem**

## CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA NOVA 381 S/A

### Relatório Fotográfico



| | | |
|---|---|---|
| Foto 01 | Local: | Km 197 |
| Descrição: | Tunnel Liner | |
| | Data: | 02/03/2026 |



| | | |
|---|---|---|
| Foto 02 | Local: | Km 197 |
| Descrição: | Tunnel Liner | |
| | Data: | 02/03/2026 |



| | | |
|---|---|---|
| Foto 03 | Local: | Km 197 |
| Descrição: | Tunnel Liner | |
| | Data: | 02/03/2026 |



| | | |
|---|---|---|
| Foto 04 | Local: | Km 197 |
| Descrição: | Tunnel Liner | |
| | Data: | 02/03/2026 |



| | | |
|---|---|---|
| Foto 05 | Local: | Km 209 |
| Descrição: | Forma | |
| | Data: | 02/03/2026 |



| | | |
|---|---|---|
| Foto 06 | Local: | Km 209 |
| Descrição: | Forma | |
| | Data: | 02/03/2026 |

## CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA NOVA 381 S/A

### Relatório Fotográfico



| | | |
|---|---|---|
| Foto 07 | Local: | Km 209 |
| Descrição: | Concretagem de canaleta | |
| | Data: | 02/03/2026 |



| | | |
|---|---|---|
| Foto 08 | Local: | Km 209 |
| Descrição: | Concretagem de canaleta | |
| | Data: | 02/03/2026 |



| | | |
|---|---|---|
| Foto 09 | Local: | Km 149 |
| Descrição: | Preparação de concretagem | |
| | Data: | 02/03/2026 |



| | | |
|---|---|---|
| Foto 10 | Local: | Km 149 |
| Descrição: | Preparação de concretagem | |
| | Data: | 02/03/2026 |



| | | |
|---|---|---|
| Foto 11 | Local: | Km 149 |
| Descrição: | Concretagem de sarjeta | |
| | Data: | 02/03/2026 |



| | | |
|---|---|---|
| Foto 12 | Local: | Km 149 |
| Descrição: | Concretagem de sarjeta | |
| | Data: | 02/03/2026 |

## CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA NOVA 381 S/A

### Relatório Fotográfico



| | | |
|---|---|---|
| Foto 13 | Local: | Km 286 |
| Descrição: | Concretagem de canaleta | |
| | Data: | 04/03/2026 |



| | | |
|---|---|---|
| Foto 14 | Local: | Km 286 |
| Descrição: | Concretagem de canaleta | |
| | Data: | 04/03/2026 |



| | | |
|---|---|---|
| Foto 15 | Local: | Km 275 |
| Descrição: | Limpeza de Drenagem | |
| | Data: | 11/03/2026 |



| | | |
|---|---|---|
| Foto 16 | Local: | Km 329 |
| Descrição: | Limpeza de Drenagem | |
| | Data: | 11/03/2026 |



| | | |
|---|---|---|
| Foto 17 | Local: | Km 329 |
| Descrição: | Limpeza de Drenagem | |
| | Data: | 11/03/2026 |



| | | |
|---|---|---|
| Foto 18 | Local: | Km 329 |
| Descrição: | Limpeza de Drenagem | |
| | Data: | 11/03/2026 |

## CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA NOVA 381 S/A

### Relatório Fotográfico



| | | |
|---|---|---|
| Foto 19 | Local: | Km 243 |
| Descrição: | Execução de Sarjeta | |
| | Data: | 11/03/2026 |



| | | |
|---|---|---|
| Foto 20 | Local: | Km 243 |
| Descrição: | Execução de Sarjeta | |
| | Data: | 11/03/2026 |



| | | |
|---|---|---|
| Foto 21 | Local: | Km 243 |
| Descrição: | Execução de Sarjeta | |
| | Data: | 11/03/2026 |



| | | |
|---|---|---|
| Foto 22 | Local: | Km 343 |
| Descrição: | Limpeza de Drenagem | |
| | Data: | 21/03/2026 |



| | | |
|---|---|---|
| Foto 23 | Local: | Km 343 |
| Descrição: | Limpeza de Drenagem | |
| | Data: | 21/03/2026 |



| | | |
|---|---|---|
| Foto 24 | Local: | Km 343 |
| Descrição: | Limpeza de Drenagem | |
| | Data: | 21/03/2026 |

## CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA NOVA 381 S/A

### Relatório Fotográfico



| | | |
|---|---|---|
| Foto 25 | Local: | Km 343 |
| Descrição: | Limpeza de Drenagem | |
| | Data: | 21/03/2026 |



| | | |
|---|---|---|
| Foto 26 | Local: | Km 343 |
| Descrição: | Limpeza de Drenagem | |
| | Data: | 21/03/2026 |



| | | |
|---|---|---|
| Foto 27 | Local: | Km 343 |
| Descrição: | Limpeza de Drenagem | |
| | Data: | 21/03/2026 |



| | | |
|---|---|---|
| Foto 28 | Local: | Km 401 |
| Descrição: | Limpeza de Drenagem | |
| | Data: | 24/03/2026 |



| | | |
|---|---|---|
| Foto 29 | Local: | Km 403 |
| Descrição: | Limpeza de Drenagem | |
| | Data: | 24/03/2026 |



| | | |
|---|---|---|
| Foto 30 | Local: | Km 403 |
| Descrição: | Limpeza de Drenagem | |
| | Data: | 24/03/2026 |

❖ **Terraplenos**

**CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA NOVA 381 S/A**

Relatório Fotográfico



| | | |
|---|---|---|
| Foto 01 | Local: | Km 223 |
| Descrição: | Estabilização de Talude | |
| | Data: | 09/03/2026 |



| | | |
|---|---|---|
| Foto 02 | Local: | Km 223 |
| Descrição: | Estabilização de Talude | |
| | Data: | 09/03/2026 |



| | | |
|---|---|---|
| Foto 03 | Local: | Km 223 |
| Descrição: | Estabilização de Talude | |
| | Data: | 09/03/2026 |



| | | |
|---|---|---|
| Foto 04 | Local: | Km 147 |
| Descrição: | Estabilização de Talude | |
| | Data: | 11/03/2026 |



| | | |
|---|---|---|
| Foto 05 | Local: | Km 147 |
| Descrição: | Estabilização de Talude | |
| | Data: | 11/03/2026 |



| | | |
|---|---|---|
| Foto 06 | Local: | Km 147 |
| Descrição: | Estabilização de Talude | |
| | Data: | 11/03/2026 |

## CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA NOVA 381 S/A

### Relatório Fotográfico



| | | |
|---|---|---|
| Foto 07 | Local: | Km 397 |
| Descrição: | Estabilização de Talude | |
| | Data: | 26/03/2026 |



| | | |
|---|---|---|
| Foto 08 | Local: | Km 397 |
| Descrição: | Estabilização de Talude | |
| | Data: | 26/03/2026 |



| | | |
|---|---|---|
| Foto 09 | Local: | Km 397 |
| Descrição: | Estabilização de Talude | |
| | Data: | 26/03/2026 |



| | | |
|---|---|---|
| Foto 10 | Local: | Km 397 |
| Descrição: | Estabilização de Talude | |
| | Data: | 26/03/2026 |



| | | |
|---|---|---|
| Foto 11 | Local: | Km 397 |
| Descrição: | Estabilização de Talude | |
| | Data: | 26/03/2026 |




| | | |
|---|---|---|
| Foto 12 | Local: | Km 397 |
| Descrição: | Estabilização de Talude | |
| | Data: | 31/03/2026 |

## CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA NOVA 381 S/A

### Relatório Fotográfico



| | | |
|---|---|---|
| Foto 13 | Local: | Km 397 |
| Descrição: | Estabilização de Talude | |
| | Data: | 31/03/2026 |



| | | |
|---|---|---|
| Foto 14 | Local: | Km 397 |
| Descrição: | Estabilização de Talude | |
| | Data: | 31/03/2026 |



| | | |
|---|---|---|
| Foto 15 | Local: | Km 397 |
| Descrição: | Estabilização de Talude | |
| | Data: | 31/03/2026 |



| | | |
|---|---|---|
| Foto 16 | Local: | Km 397 |
| Descrição: | Estabilização de Talude | |
| | Data: | 31/03/2026 |



| | | |
|---|---|---|
| Foto 17 | Local: | Km 397 |
| Descrição: | Estabilização de Talude | |
| | Data: | 31/03/2026 |



| | | |
|---|---|---|
| Foto 18 | Local: | Km 397 |
| Descrição: | Estabilização de Talude | |
| | Data: | 31/03/2026 |

❖ **Sinalização Vertical**

**CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA NOVA 381 S/A**

Relatório Fotográfico




| | | |
|---|---|---|
| Foto 01 | Local: | Km 378 |
| Descrição: | Sinalização de Obras | |
| | Data: | 16/03/2026 |



| | | |
|---|---|---|
| Foto 02 | Local: | Km 377 |
| Descrição: | Sinalização de Obras | |
| | Data: | 16/03/2026 |




| | | |
|---|---|---|
| Foto 03 | Local: | Km 374 |
| Descrição: | Sinalização de Obras | |
| | Data: | 16/03/2026 |



| | | |
|---|---|---|
| Foto 04 | Local: | Km 374 |
| Descrição: | Sinalização de Obras | |
| | Data: | 16/03/2026 |



| | | |
|---|---|---|
| Foto 05 | Local: | Km 374 |
| Descrição: | Sinalização de Obras | |
| | Data: | 16/03/2026 |



| | | |
|---|---|---|
| Foto 06 | Local: | Km 374 |
| Descrição: | Sinalização de Obras | |
| | Data: | 19/03/2026 |

## ❖ Sinalização Horizontal

**CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA NOVA 381 S/A**

Relatório Fotográfico



| | | |
|---|---|---|
| Foto 01 | Local: | Km 396 |
| Descrição: | Pintura de Vias | |
| | Data: | 02/03/2026 |



| | | |
|---|---|---|
| Foto 02 | Local: | Km 396 |
| Descrição: | Pintura de Vias | |
| | Data: | 02/03/2026 |




| | | |
|---|---|---|
| Foto 03 | Local: | Km 414 |
| Descrição: | Pintura de Vias | |
| | Data: | 02/03/2026 |



| | | |
|---|---|---|
| Foto 04 | Local: | Km 414 |
| Descrição: | Pintura de Vias | |
| | Data: | 02/03/2026 |



| | | |
|---|---|---|
| Foto 05 | Local: | Km 396 |
| Descrição: | Pintura de Vias | |
| | Data: | 03/03/2026 |



| | | |
|---|---|---|
| Foto 06 | Local: | Km 396 |
| Descrição: | Pintura de Vias | |
| | Data: | 05/03/2026 |

AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES

## CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA NOVA 381 S/A

nova 381

### Relatório Fotográfico



| | | |
|---|---|---|
| Foto 07 | Local: | Km 396 |
| Descrição: | Pintura de Vias | |
| | Data: | 05/03/2026 |



| | | |
|---|---|---|
| Foto 08 | Local: | Km 396 |
| Descrição: | Pintura de Vias | |
| | Data: | 05/03/2026 |



| | | |
|---|---|---|
| Foto 09 | Local: | Km 410 |
| Descrição: | Pintura de Vias | |
| | Data: | 06/03/2026 |



| | | |
|---|---|---|
| Foto 10 | Local: | Km 410 |
| Descrição: | Pintura de Vias | |
| | Data: | 06/03/2026 |



| | | |
|---|---|---|
| Foto 11 | Local: | Km 410 |
| Descrição: | Pintura de Vias | |
| | Data: | 06/03/2026 |



| | | |
|---|---|---|
| Foto 12 | Local: | Km 415 |
| Descrição: | Pintura de Vias | |
| | Data: | 09/03/2026 |

## CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA NOVA 381 S/A

### Relatório Fotográfico



| | | |
|---|---|---|
| Foto 13 | Local: | Km 415 |
| Descrição: | Pintura de Vias | |
| | Data: | 09/03/2026 |



| | | |
|---|---|---|
| Foto 14 | Local: | Km 415 |
| Descrição: | Pintura de Vias | |
| | Data: | 09/03/2026 |



| | | |
|---|---|---|
| Foto 15 | Local: | Km 318 |
| Descrição: | Pintura de Vias | |
| | Data: | 10/03/2026 |



| | | |
|---|---|---|
| Foto 16 | Local: | Km 318 |
| Descrição: | Pintura de Vias | |
| | Data: | 10/03/2026 |



| | | |
|---|---|---|
| Foto 17 | Local: | Km 318 |
| Descrição: | Pintura de Vias | |
| | Data: | 10/03/2026 |



| | | |
|---|---|---|
| Foto 18 | Local: | Km 318 |
| Descrição: | Pintura de Vias | |
| | Data: | 10/03/2026 |

## CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA NOVA 381 S/A

### Relatório Fotográfico



| | | |
|---|---|---|
| Foto 19 | Local: | Km 413 |
| Descrição: | Pintura de Vias | |
| | Data: | 24/03/2026 |



| | | |
|---|---|---|
| Foto 20 | Local: | Km 413 |
| Descrição: | Pintura de Vias | |
| | Data: | 24/03/2026 |



| | | |
|---|---|---|
| Foto 21 | Local: | Km 413 |
| Descrição: | Pintura de Vias | |
| | Data: | 24/03/2026 |



| | | |
|---|---|---|
| Foto 22 | Local: | Km 413 |
| Descrição: | Pintura de Vias | |
| | Data: | 24/03/2026 |



| | | |
|---|---|---|
| Foto 23 | Local: | Km 294 |
| Descrição: | Pintura de Vias | |
| | Data: | 26/03/2026 |



| | | |
|---|---|---|
| Foto 24 | Local: | Km 294 |
| Descrição: | Pintura de Vias | |
| | Data: | 26/03/2026 |

## CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA NOVA 381 S/A

### Relatório Fotográfico



| | | |
|---|---|---|
| Foto 25 | Local: | Km 294 |
| Descrição: | Pintura de Vias | |
| | Data: | 26/03/2026 |



| | | |
|---|---|---|
| Foto 26 | Local: | Km 297 |
| Descrição: | Pintura de Vias | |
| | Data: | 26/03/2026 |



| | | |
|---|---|---|
| Foto 27 | Local: | Km 297 |
| Descrição: | Pintura de Vias | |
| | Data: | 26/03/2026 |



| | | |
|---|---|---|
| Foto 28 | Local: | Km 297 |
| Descrição: | Pintura de Vias | |
| | Data: | 26/03/2026 |



| | | |
|---|---|---|
| Foto 29 | Local: | Km 297 |
| Descrição: | Pintura de Vias | |
| | Data: | 26/03/2026 |



| | | |
|---|---|---|
| Foto 30 | Local: | Km 297 |
| Descrição: | Pintura de Vias | |
| | Data: | 26/03/2026 |

❖ **Limpeza, Roçada e Poda**

**CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA NOVA 381 S/A**

Relatório Fotográfico



| | | |
|---|---|---|
| Foto 01 | Local: | Km 377 |
| Descrição: | Roçada | |
| | Data: | 02/03/2026 |



| | | |
|---|---|---|
| Foto 02 | Local: | Km 377 |
| Descrição: | Roçada | |
| | Data: | 02/03/2026 |




| | | |
|---|---|---|
| Foto 03 | Local: | Km 377 |
| Descrição: | Roçada | |
| | Data: | 02/03/2026 |




| | | |
|---|---|---|
| Foto 04 | Local: | Km 377 |
| Descrição: | Roçada | |
| | Data: | 02/03/2026 |




| | | |
|---|---|---|
| Foto 05 | Local: | Km 377 |
| Descrição: | Roçada | |
| | Data: | 02/03/2026 |




| | | |
|---|---|---|
| Foto 06 | Local: | Km 377 |
| Descrição: | Roçada | |
| | Data: | 02/03/2026 |

## CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA NOVA 381 S/A

### Relatório Fotográfico




| | | |
|---|---|---|
| Foto 07 | Local: | Km 351 |
| Descrição: | Roçada | |
| | Data: | 02/03/2026 |




| | | |
|---|---|---|
| Foto 08 | Local: | Km 351 |
| Descrição: | Roçada | |
| | Data: | 02/03/2026 |




| | | |
|---|---|---|
| Foto 09 | Local: | Km 351 |
| Descrição: | Roçada | |
| | Data: | 02/03/2026 |




| | | |
|---|---|---|
| Foto 10 | Local: | Km 351 |
| Descrição: | Roçada | |
| | Data: | 02/03/2026 |




| | | |
|---|---|---|
| Foto 11 | Local: | Km 351 |
| Descrição: | Roçada | |
| | Data: | 02/03/2026 |




| | | |
|---|---|---|
| Foto 12 | Local: | Km 351 |
| Descrição: | Roçada | |
| | Data: | 02/03/2026 |

## CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA NOVA 381 S/A

### Relatório Fotográfico




| | | |
|---|---|---|
| Foto 13 | Local: | Km 351 |
| Descrição: | Roçada | |
| | Data: | 02/03/2026 |




| | | |
|---|---|---|
| Foto 14 | Local: | Km 351 |
| Descrição: | Roçada | |
| | Data: | 02/03/2026 |




| | | |
|---|---|---|
| Foto 15 | Local: | Km 369 |
| Descrição: | Roçada | |
| | Data: | 04/03/2026 |




| | | |
|---|---|---|
| Foto 16 | Local: | Km 369 |
| Descrição: | Roçada | |
| | Data: | 04/03/2026 |




| | | |
|---|---|---|
| Foto 17 | Local: | Km 369 |
| Descrição: | Roçada | |
| | Data: | 04/03/2026 |




| | | |
|---|---|---|
| Foto 18 | Local: | Km 369 |
| Descrição: | Roçada | |
| | Data: | 04/03/2026 |

## CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA NOVA 381 S/A

### Relatório Fotográfico




| | | |
|---|---|---|
| Foto 19 | Local: | Km 369 |
| Descrição: | Roçada | |
| | Data: | 04/03/2026 |




| | | |
|---|---|---|
| Foto 20 | Local: | Km 392 |
| Descrição: | Roçada | |
| | Data: | 09/03/2026 |




| | | |
|---|---|---|
| Foto 21 | Local: | Km 392 |
| Descrição: | Roçada | |
| | Data: | 09/03/2026 |



| | | |
|---|---|---|
| Foto 22 | Local: | Km 153 |
| Descrição: | Roçada | |
| | Data: | 09/03/2026 |




| | | |
|---|---|---|
| Foto 23 | Local: | Km 153 |
| Descrição: | Roçada | |
| | Data: | 09/03/2026 |




| | | |
|---|---|---|
| Foto 24 | Local: | Km 153 |
| Descrição: | Roçada | |
| | Data: | 09/03/2026 |

## CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA NOVA 381 S/A

### Relatório Fotográfico



| | | |
|---|---|---|
| Foto 25 | Local: | Km 153 |
| Descrição: | Roçada | |
| | Data: | 09/03/2026 |



| | | |
|---|---|---|
| Foto 26 | Local: | Km 153 |
| Descrição: | Roçada | |
| | Data: | 09/03/2026 |



| | | |
|---|---|---|
| Foto 27 | Local: | Km 153 |
| Descrição: | Roçada | |
| | Data: | 09/03/2026 |



| | | |
|---|---|---|
| Foto 28 | Local: | Km 153 |
| Descrição: | Roçada | |
| | Data: | 09/03/2026 |



| | | |
|---|---|---|
| Foto 29 | Local: | Km 153 |
| Descrição: | Roçada | |
| | Data: | 09/03/2026 |



| | | |
|---|---|---|
| Foto 30 | Local: | Km 153 |
| Descrição: | Roçada | |
| | Data: | 09/03/2026 |

## CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA NOVA 381 S/A

### Relatório Fotográfico



| | | |
|---|---|---|
| Foto 31 | Local: | Km 153 |
| Descrição: | Roçada | |
| | Data: | 09/03/2026 |



| | | |
|---|---|---|
| Foto 32 | Local: | Km 403 |
| Descrição: | Roçada | |
| | Data: | 10/03/2026 |



| | | |
|---|---|---|
| Foto 33 | Local: | Km 403 |
| Descrição: | Roçada | |
| | Data: | 10/03/2026 |



| | | |
|---|---|---|
| Foto 34 | Local: | Km 403 |
| Descrição: | Roçada | |
| | Data: | 10/03/2026 |



| | | |
|---|---|---|
| Foto 35 | Local: | Km 403 |
| Descrição: | Roçada | |
| | Data: | 10/03/2026 |



| | | |
|---|---|---|
| Foto 36 | Local: | Km 403 |
| Descrição: | Roçada | |
| | Data: | 10/03/2026 |

## CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA NOVA 381 S/A

### Relatório Fotográfico



| | | |
|---|---|---|
| Foto 37 | Local: | Km 152 |
| Descrição: | Roçada | |
| | Data: | 10/03/2026 |



| | | |
|---|---|---|
| Foto 38 | Local: | Km 152 |
| Descrição: | Roçada | |
| | Data: | 10/03/2026 |



| | | |
|---|---|---|
| Foto 39 | Local: | Km 152 |
| Descrição: | Roçada | |
| | Data: | 10/03/2026 |



| | | |
|---|---|---|
| Foto 40 | Local: | Km 152 |
| Descrição: | Roçada | |
| | Data: | 10/03/2026 |



| | | |
|---|---|---|
| Foto 41 | Local: | Km 152 |
| Descrição: | Roçada | |
| | Data: | 10/03/2026 |



| | | |
|---|---|---|
| Foto 42 | Local: | Km 152 |
| Descrição: | Roçada | |
| | Data: | 10/03/2026 |

## CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA NOVA 381 S/A

### Relatório Fotográfico




| | | |
|---|---|---|
| Foto 43 | Local: | Km 354 |
| Descrição: | Roçada | |
| | Data: | 16/03/2026 |




| | | |
|---|---|---|
| Foto 44 | Local: | Km 354 |
| Descrição: | Roçada | |
| | Data: | 16/03/2026 |




| | | |
|---|---|---|
| Foto 45 | Local: | Km 354 |
| Descrição: | Roçada | |
| | Data: | 16/03/2026 |



| | | |
|---|---|---|
| Foto 46 | Local: | Km 354 |
| Descrição: | Roçada | |
| | Data: | 16/03/2026 |




| | | |
|---|---|---|
| Foto 47 | Local: | Km 354 |
| Descrição: | Roçada | |
| | Data: | 16/03/2026 |




| | | |
|---|---|---|
| Foto 48 | Local: | Km 354 |
| Descrição: | Roçada | |
| | Data: | 16/03/2026 |

## CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA NOVA 381 S/A

### Relatório Fotográfico




| | | |
|---|---|---|
| Foto 49 | Local: | Km 354 |
| Descrição: | Roçada | |
| | Data: | 16/03/2026 |




| | | |
|---|---|---|
| Foto 50 | Local: | Km 354 |
| Descrição: | Roçada | |
| | Data: | 16/03/2026 |




| | | |
|---|---|---|
| Foto 51 | Local: | Km 386 |
| Descrição: | Roçada | |
| | Data: | 20/03/2026 |




| | | |
|---|---|---|
| Foto 52 | Local: | Km 386 |
| Descrição: | Roçada | |
| | Data: | 20/03/2026 |




| | | |
|---|---|---|
| Foto 53 | Local: | Km 386 |
| Descrição: | Roçada | |
| | Data: | 20/03/2026 |




| | | |
|---|---|---|
| Foto 54 | Local: | Km 386 |
| Descrição: | Roçada | |
| | Data: | 20/03/2026 |



CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA NOVA 381 S/A

Relatório Fotográfico




| | | |
|---|---|---|
| Foto 55 | Local: | Km 386 |
| Descrição: | Roçada | |
| | Data: | 20/03/2026 |




| | | |
|---|---|---|
| Foto 56 | Local: | Km 383 |
| Descrição: | Roçada | |
| | Data: | 20/03/2026 |




| | | |
|---|---|---|
| Foto 57 | Local: | Km 383 |
| Descrição: | Roçada | |
| | Data: | 20/03/2026 |




| | | |
|---|---|---|
| Foto 58 | Local: | Km 383 |
| Descrição: | Roçada | |
| | Data: | 20/03/2026 |




| | | |
|---|---|---|
| Foto 59 | Local: | Km 383 |
| Descrição: | Roçada | |
| | Data: | 20/03/2026 |




| | | |
|---|---|---|
| Foto 60 | Local: | Km 383 |
| Descrição: | Roçada | |
| | Data: | 20/03/2026 |

## 6. TERMO DE ENCERRAMENTO

O presente relatório mensal se completa com 64 (cinquenta e quatro) folhas devidamente identificadas e numeradas.